



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 47/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:
Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Casanova Fabio, componente;
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna
Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Tecnico dott. Erika Andenna

OGGETTO: Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros in Comune di Ampezzo (Ud) – **D19-cobc-1794**–
Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
CUP B24B19000320001
CIG 81218488FD

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DCR/23/CD11/2019 del 12.11.2019 del Commissario Delegato con il quale individuava tra i Soggetti Attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il ripristino della transitabilità della strada Pala - Cros in Comune di Ampezzo, codice intervento D19-cobc-1794, per un importo complessivo di € 200.000,00;

Che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

Richiamata la propria deliberazione 07.11.2019 n. 103, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei "Lavori di ripristino della transitabilità sulla strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794 il Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Considerato che con determina del RUP 13.11.2019 n. 243, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava all'ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala Cros in Comune di Ampezzo", giusta verbale 12.11.2019 cartella di gara tender_6417 eAppaltiFVG per l'importo di € 12.226,39 al netto di IVA e OP;

Richiamata la propria deliberazione 28.11.2019 n. 107, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo 13.11.2019" a firma dell'ing. Alessandro D'Agostino di Tolmezzo, dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros" che si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	143.000,00
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
	Importo totale lavori	€	145.860,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% su A	€	32.089,20

EA

B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	3.239,05
	Totale somme a disposizione	€	54.140,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	200.000,00

Richiamata la determina del Responsabile del procedimento 03.12.2019 n. 260 con la quale si affidavano alla ditta I.CO.S. SRL di Tolmezzo (Ud), C.F. e P. IVA 00989080304 i "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo (Ud)" codice D19-cobc-1749, al prezzo di € 141.366,94 (€ 138.506,94 + € 2.860,00 sicurezza), IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che a partire dal 01.08.2020 la dott. Erika Andenna, titolare di posizione organizzativa, è subentrata al dott. Giovanni Talotti nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di tutti i procedimenti di competenza dello stesso, per garantire la continuità procedurale delle opere in seguito al pensionamento di quest'ultimo;

Rilevato che a seguito dell'evento atmosferico del 29 e 30 agosto 2020 la viabilità forestale di cui trattasi ha subito ulteriori pesanti danneggiamenti ai lavori in corso e fino a quel momento realizzati, e che nel mese di settembre 2020 si è proceduto alla richiesta di maggiori risorse per ulteriori € 15.000,00 al fine di ripristinare le condizioni antecedenti all'alluvione su richiamata;

Vista la approvazione della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019, comunicata dal Commissario Delegato il 12 novembre 2020, che stabilisce per i lavori di cui trattasi di cui al codice D19-cobc-1794 un nuovo importo complessivo pari a € 208.828,85;

Vista la propria deliberazione 18.11.2020 n. 82, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto della rimodulazione di cui al precedente punto e si demandava al Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali ai fini della esecuzione dei relativi lavori;

Vista la determina di Posizione Organizzativa n. 65 del 19.11.2020 con la quale si prendeva atto dell'operato della giunta e si autorizzava il professionista incaricato, ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, alla redazione di una perizia di variante per i Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo (Ud)" cod. D19-cobc-1794, come da rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 comunicata;

Vista la perizia suppletiva e di variante n.1 del 26.02.2021 predisposta dal Direttore dei lavori ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo e pervenuta agli uffici consorziali in data 03.03.2021 prot. n. 227, relativa ai lavori di cui trattasi, perizia corredata da Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	149.399,69
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
A3	Oneri COVID-19	€	3.492,03
	Importo totale lavori	€	155.751,72
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% su A	€	€ 34.265,38
B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	0,00
	Totale somme a disposizione	€	53.077,13
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	208.828,85

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori di data 23.04.2021;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 01.07.2021, a firma del Direttore dei lavori ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di ripristino della transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo (Ud)" cod. D19-cobc-1794;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 01.07.2021, a firma del Direttore dei lavori ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di ripristino della transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo (Ud)" cod. D19-cobc-1794, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 155.751,72 e un credito netto attuale dell'impresa di € 747,00, essendo stati corrisposti acconti per € 155.004,72.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

per IL SEGRETARIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 16.07.2021 al 31.07.2021.

Tolmezzo, lì 16.07.2021

L'INCARICATO
F.to dott. Erika Andenna

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO