

85/2022

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 11:15, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:  
Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Mareschi Giuseppe, componente;  
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis

**OGGETTO:** Lavori di ripristino transitabilità strada Rio Goluzza, Fosaz, Plan del Fogo, Plan della Gallina comune di Socchieve (Ud) **D21-cobc-2126**  
Approvazione atti contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.  
**CUP B17H21000320005**  
**CIG 8897604718**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Vista** l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

**Visto** il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il "Ripristino transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA in Comune di Socchieve (Ud)", codice intervento D21-cobc-2126, per un importo complessivo di € 250.000,00;

**Considerato che** con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto del decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato e si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "Ripristino transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA" in Comune di Socchieve (Ud), codice intervento D21-cobc-2126 la dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

**Rilevato** che con determina del Responsabile del procedimento 28.05.2021 n. 95, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava al dott. for. Alessio De Crignis di Tolmezzo (UD) il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di "Ripristino transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA in Comune di Socchieve (Ud)", per l'importo di € 11.400,00 al netto di OP e IVA;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 74 del 21.09.2021 con la quale si approvava, ai sensi del punto 3 del decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, il progetto definitivo-esecutivo "luglio 2021" a firma del dott. for. Alessio De Crignis, dei lavori di "Ripristino transitabilità strada RIO GOLUZZA, FOSAZ, PLAN DAL FOGO, PLAN DELLA GALLINA in Comune di Socchieve (Ud)", che si chiudeva con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A <sub>1</sub>	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	183.000,00
A <sub>2</sub>	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	<b>Importo totale lavori (A)</b>	€	<b>188.000,00</b>
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B <sub>1</sub>	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	11.628,20
B <sub>2</sub>	Relazione geologica	€	1.259,33
B <sub>3</sub>	Fondo, contributo ANAC e imprevisti	€	7.752,67
B <sub>9</sub>	IVA sui lavori	€	41.360,00
	<b>Importo totale somme (B)</b>	€	<b>62.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	€	<b>250.000,00</b>

**Vista** la determina del Responsabile del Procedimento n. 193 del 22.09.2021 con la quale si affidavano alla ditta VALLE COSTRUZIONI SRL di Enemonzo (Ud), via Vecchio Mulino n.10 P.IVA: 01723230304 i "Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Pian della Gallina", in Comune di Socchieve (Ud) D21-cobc-2126, per l'importo di € 176.100,09 IVA esclusa, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A <sub>1</sub>	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	176.100,90
A <sub>2</sub>	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	<b>Importo totale lavori (A)</b>	€	<b>181.100,90</b>
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B <sub>1</sub>	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	11.628,00
B <sub>2</sub>	Relazione geologica	€	1.259,33
B <sub>3</sub>	Fondo	€	3.760,00
B <sub>4</sub>	Contributo ANAC	€	225,00
B <sub>5</sub>	Imprevisti	€	3.767,67
B <sub>9</sub>	IVA sui lavori	€	39.842,20
	<b>Importo totale somme (B)</b>	€	<b>60.482,20</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	€	<b>241.583,10</b>

**Richiamato** il contratto prot. 1673 del 07.10.2021 per un importo presunto di € 181.100,90;

**Rilevato** che nel corso di realizzazione dei Lavori di cui trattasi a causa delle particolari contingenze geopolitiche si è verificato un abnorme aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, tale da mettere a rischio i cantieri in corso;

**Rilevato altresì** che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha disposto che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

**Dato atto** che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 comunicava lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**Considerato** che il direttore dei Lavori, dott. for. Alessio De Crignis, verificava l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.1 e con il SAL n. 2 a tutto il 26.09.2022 dalla VALLE COSTRUZIONI SRL di Enemonzo (Ud), trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a

compensazione l'importo complessivo pari a Euro 38.665,15 (imponibile Euro 31.692,75 + IVA pari a Euro 6.972,40);

**Rilevato** che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresentava un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), e doveva pertanto essere anticipata dal Consorzio Boschi Carnici al fine di consentire la prosecuzione del cantiere;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18.11.2022 n. 74, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto dell'ammissibilità dell'adeguamento prezzi per i "Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Pian della Gallina", di cui al codice D21-cobc-2126, eseguiti con il SAL n.1 e il SAL n. 2 a tutto il 26.09.2022 dalla VALLE COSTRUZIONI SRL;

**Preso atto** che la deliberazione di cui al precedente punto stabiliva altresì che la somma eccedente l'importo contrattuale, dovesse essere rendicontata al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22;

**Visto** il Verbale di ultimazione dei lavori di data 26.09.2022;

**Visti** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 22.12.2022, a firma del Direttore Lavori dott. for. Alessio De Crignis di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Pian della Gallina", in Comune di Socchieve (Ud) D21-cobc-2126;

**Preso atto** che la Relazione sul conto finale riporta un importo netto dei Lavori eseguiti e adeguati all'aumento dei prezzi pari a € 212.793,65, che deriva dal seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
	A <sub>1</sub> Importo lavori a soggetti a ribasso	€	176.100,90
	A <sub>2</sub> Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	<b>Importo totale lavori (A)</b>	<b>€</b>	<b>181.100,90</b>
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
	B <sub>1</sub> IVA sui lavori	€	39.842,20
	B <sub>2</sub> spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compresi OP e IVA)	€	11.628,00
	B <sub>3</sub> Relazione geologica	€	1.259,33
	B <sub>4</sub> Fondo	€	3.760,00
	B <sub>5</sub> Contributo ANAC	€	225,00
	B <sub>6</sub> Imprevisti	€	3.767,67
	<b>Importo totale somme (B)</b>	<b>€</b>	<b>60.482,20</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>241.583,10</b>
C	ADEGUAMENTO PREZZI		
	C <sub>1</sub> AP1	€	18.022,01
	C <sub>2</sub> AP2	€	13.670,74
	<b>Importo Lavori ADEGUATO (A<sub>1</sub>+ A<sub>2</sub>+ C<sub>1</sub>+ C<sub>2</sub>)</b>	<b>€</b>	<b>212.793,65</b>
D	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE		
	D <sub>1</sub> IVA su AP1 e AP2	€	6.972,41
	D <sub>2</sub> Recupero imprevisti	€	-3.767,67
	<b>Totale nuove somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>3.204,74</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO</b>	<b>€</b>	<b>276.480,59</b>

**Preso atto** altresì che su autorizzazione del RUP il "recupero degli imprevisti" consente la parziale copertura delle ulteriori somme a disposizione;

**Visto** lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori dott. for. Alessio De Crignis di Tolmezzo (Ud) in data 22.12.2022 e firmato dall'impresa senza riserve, che tiene conto degli acconti corrisposti, comprensivi delle somme anticipate per l'Adeguamento prezzi, e riporta un credito netto dell'impresa pari a Euro 1.063,97, IVA esclusa;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;  
Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 22.12.2022, a firma del Direttore dei lavori dott. for. Alessio De Crignis di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada Rio Goluzza – Fosaz – Plan dal Fogo – Pian della Gallina", di cui al codice D21-cobc-2126, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti pari a € 212.793,65 e un credito netto attuale dell'impresa, al netto degli acconti corrisposti, di € 1.063,97, IVA esclusa.
2. Di prendere atto la somma eccedente l'importo contrattuale sarà rendicontata dal Consorzio e richiesta al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22.
3. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.  
F.to dott. Vanessa Giorgis

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 28.12.2022 al 12.01.2023

Tolmezzo, lì 28.12.2022

L'INCARICATO  
F.to Paola Gardel

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---



Tolmezzo li

IL SEGRETARIO