

79/2023

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre, addì sedici del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Clara D'Agaro, vicepresidente, Casanova Fabio, componente, Mareschi Giuseppe, componente;

Presiede la sigra. Clara D'Agaro, vicepresidente

Presente il Direttore con voto

consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Direttore Tecnico dott. Erika Andenna in quanto il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis si allontana dalla sala quale parte potenzialmente interessata

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità di accesso Malga Bordaglia in comune di Forni Avoltri (Ud)

D21-cobc-1982– Approvazione atti contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP J37H21000330001

CIG 8906956C9A

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il RIPRISTINO della viabilità di accesso a Malga Malins, in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice intervento D21-cobc-1982, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto del decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato e si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "RIPRISTINO della viabilità di accesso a Malga Bordaglia" in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice intervento D21-cobc-1982 la dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che con determina del Responsabile del procedimento 01.06.2021 n. 98, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava al dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (Ud) Via Grassi n. 2, C.F. VLCMRC69H11A271Y e part. IVA 02082600301 il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso MALGA BORDAGLIA in Comune di Forni Avoltri (Ud), per l'importo di € 13.000,00, IVA e OP esclusi, di cui al verbale 01.06.2021 cartella di gara tender_ 17277 a portale eAppaltiFVG;

Richiamata la propria deliberazione 02.08.2021 n. 56, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "luglio 2021" a firma del dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso MALGA BORDAGLIA", in Comune di Forni Avoltri (Ud), che si chiude con il seguente quadro economico:

A Importo lavori

EA

A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	220.000,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5000,00
Importo totale lavori (A)		€	225.000,00

B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	16.177,20
B ₂	Relazione geologica	€	1.632,95
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza		
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₆	Incarico relazione geologica		
B ₇	Imprevisti	€	3.464,85
B ₈	Anac	€	225,00
B ₉	IVA sui lavori	€	49.500,00
Importo totale somme (B)		€	75.000,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	300.000,00

Vista la determina del Responsabile del Procedimento 30.09.2021 n. 210/2021, con la quale si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia", in Comune di Forni Avoltri (Ud) - D21-cobc-1982 alla ditta CECONI srl di Ovaro (Ud), Via Patuscera di Entrampo 41 P.IVA: 00609540307 per l'importo di € 200.008,00 IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	195.008,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
Importo totale lavori (A)		€	200.008,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	16.177,20
B ₂	Relazione geologica	€	1.632,95
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	0,00
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti	€	0,00
B ₆	Imprevisti	€	3.464,85
B ₇	Anac	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	44.001,76
Importo totale somme (B)		€	69.501,76
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	269.509,76

Richiamato il contratto prot. 1763 del 19.10.2021 per un importo presunto di € 200.008,00;

Rilevato che nel corso di realizzazione dei Lavori di cui trattasi a causa delle particolari contingenze geopolitiche si è verificato un abnorme aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, tale da mettere a rischio i cantieri in corso;

Rilevato altresì che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha disposto che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure, sotto la responsabilità dello stesso, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

Dato atto che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 comunicava lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che il direttore dei Lavori, dott. for. Marco Vlaich, verificava l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.1 e con il SAL n. 2 a tutto il 03.08.2023 dalla CECONI SRL di Ovaro (Ud), trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l'importo complessivo pari a Euro 41.158,49 (imponibile Euro 33.736,47 + IVA pari a Euro 7.422,02);

Rilevato che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresentava un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), e doveva pertanto essere anticipata dal Consorzio Boschi Carnici al fine di consentire la prosecuzione del cantiere;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 04.10.2023 n. 71, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto dell'ammissibilità dell'adeguamento prezzi per i "Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia", di cui al codice D21-cobc-1982, eseguiti con il SAL n.1 e il SAL n. 2 a tutto il 03.08.2023 dalla CECONI SRL;

Preso atto che la deliberazione di cui al precedente punto stabiliva altresì che la somma eccedente l'importo contrattuale, dovesse essere rendicontata al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori di data 03.08.2023;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 06.11.2023, a firma del Direttore Lavori dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1982;

Preso atto che la Relazione sul conto finale riporta un importo netto dei Lavori eseguiti e adeguati all'aumento dei prezzi pari a € 233.744,49, che deriva dal seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	195.008,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	200.008,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	spese tecniche generali (comprese cassa e IVA)	€	16.177,20
B ₂	relazione geologica	€	1.632,95
B ₃	Fondo art 113 D.Lgs 50/2016	€	4.000,00
B ₄	Espropri e d occupazioni d'urgenza	€	0,00
B ₅	Accantonamento accordi bonari	€	0,00
B ₆	Imprevisti	€	3.464,85
B ₇	Contributo ANAC	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	44.001,76
	Importo totale somme (B)	€	69.501,76
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	268.509,76
C	ADEGUAMENTO PREZZI		
C ₁	AP1	€	9.390,84
C ₂	AP2	€	24.345,63
	Importo Lavori ADEGUATO (A₁+ A₂+ C₁+ C₂)	€	233.744,49
D	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE		
D ₁	IVA su AP1 e AP2	€	7.422,02
D ₂	Recupero imprevisti	€	-3.464,85
	Totale nuove somme a disposizione	€	3.957,17

TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO

€ 307.203,42

Preso atto altresì che su autorizzazione del RUP il “recupero degli imprevisti” consente la parziale copertura delle ulteriori somme a disposizione;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (Ud) in data 06.11.2023 e firmato dall'impresa senza riserve, che tiene conto degli acconti corrisposti, comprensivi delle somme anticipate per l'Adeguamento prezzi, e riporta un credito netto dell'impresa pari a Euro 1.008,00, IVA esclusa;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 06.11.2023, a firma del Direttore dei lavori dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (Ud), dei “Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia”, di cui al codice D21-cobc-1982, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti pari a € 233.744,49 e un credito netto attuale dell'impresa, al netto degli acconti corrisposti, di € 1.008,00, IVA esclusa.
2. Di prendere atto la somma eccedente l'importo contrattuale sarà rendicontata dal Consorzio e richiesta al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22.
3. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

F.to Clara D'Agaro

IL DIRETTORE TECNICO

F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 17.11.2023 al 02.12.2023

Tolmezzo, lì 17.11.2023

L'INCARICATO

F.to Paola Gardel

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
