

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di luglio alle ore 17:30, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Mareschi Giuseppe, componente, in modalità telematica con apposito collegamento a distanza;

Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente

Presente il Direttore con voto
consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis.

OGGETTO: Lavori di ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodì in Comune di Forni Avoltri (Ud) **D21-cobc-1981**

Approvazione atti contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP J35H21000410001

CIG 891495124C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il "Ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodì in Comune di Forni Avoltri (Ud)", codice intervento D21-cobc-1981, per un importo complessivo di € 250.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto del decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato e si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "Ripristino della rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodì" in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice intervento D21-cobc-1981 la dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che con determina del Responsabile del procedimento 28.05.2021 n. 95, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava all'ing. Roberto Timeus di Tolmezzo (UD) il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di "Ripristino della rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodì in Comune di Forni Avoltri (Ud)", per l'importo di € 15.810,00 al netto di OP e IVA;

Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 21.09.2021 con la quale si approvava, ai sensi del punto 3 del decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, il progetto definitivo-esecutivo "agosto 2021" a firma dell'ing. Roberto Timeus di Tolmezzo (Ud), dei lavori di "Ripristino rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodì in Comune di Forni Avoltri (Ud)", che si chiudeva con il seguente quadro economico:

A		Importo lavori	
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	175.000,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	180.000,00
B		Spese a disposizione dell'Amministrazione	

B ₁	IVA 22% su A	€	39.600,00
B ₂	Spese per progettazione e D.L.	€	20.252,61
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	3.500,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti con IVA	€	6.422,39
Importo totale somme (B)		€	70.000,00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € **250.000,00**

Vista la determina del Responsabile del Procedimento n. 217 del 04.10.2021 con la quale si affidavano alla ditta L.S.NORD SRL di Chiusaforte (Ud), via Ceclis n.4/2 i "Lavori di RIPRISTINO rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodì", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1981, per l'importo di € 160.510,00 IVA esclusa, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	160.510,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
Importo totale lavori (A)		€	165.510,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	IVA 22% su A	€	36.412,20
B ₂	Spese per progettazione e D.L.	€	20.252,61
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	3.500,00
B ₄	Contributo ANAC	€	225,00
B ₅	Imprevisti con IVA	€	6.422,39
Importo totale somme (B)		€	66.812,20
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	232.322,20

Richiamato il contratto prot. 1780 del 20.10.2021 per un importo presunto di € 165.510,00;

Richiamata altresì la determina del Responsabile del Procedimento n.153/2021 del 07.10.2022 con la quale veniva rimodulato il Quadro Economico a seguito dell'affidamento del Servizio di Collaudo in corso d'opera di cui alla determina dello stesso n. 151 del 05.10.2022, come segue:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	160.510,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
Importo totale lavori (A)		€	165.510,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	IVA 22% su A	€	36.412,20
B ₂	Spese per progettazione e D.L.	€	20.252,61
B ₃	Collaudo in corso d'opera	€	1.169,99
B ₄	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	3.500,00
B ₅	Contributo ANAC	€	225,00
B ₆	Imprevisti con IVA	€	5.252,40
Importo totale somme (B)		€	66.812,20
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	232.322,20

Rilevato che nel corso di realizzazione dei Lavori di cui trattasi a causa delle particolari contingenze geopolitiche si è verificato un abnorme aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, tale da mettere a rischio i cantieri in corso;

Rilevato altresì che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha disposto che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono

riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

Dato atto che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 comunicava lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che il direttore dei Lavori, ing. Roberto Timeus, verificava l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.1 a tutto il 21.09.2022 e con il SAL n. 3 a tutto il 02.01.2023 dalla L.S. NORD SRL di Chiusaforte (Ud), trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l'importo complessivo pari a Euro 28.824,77 (imponibile Euro 23.626,86 + IVA pari a Euro 5.197,91);

Rilevato che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresentava un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), e doveva pertanto essere anticipata dal Consorzio Boschi Carnici al fine di consentire la prosecuzione del cantiere;

Preso atto che i relativi atti di liquidazione stabilivano che le somme eccedenti l'importo contrattuale, dovessero essere rendicontate al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori di data 02.01.2023;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 19.07.2023, a firma del Direttore Lavori ing. Roberto Timeus di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodì", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1981;

Preso atto che la Relazione sul conto finale riporta un importo netto dei Lavori eseguiti e adeguati all'aumento dei prezzi pari a € 189.136,86, che deriva dal seguente quadro economico:

A Importo lavori			
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	160.510,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	165.510,00
B Spese a disposizione dell'Amministrazione			
B ₁	IVA sui lavori	€	36.412,20
B ₂	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compresi OP e IVA)	€	20.252,61
B ₃	Collaudo in corso d'opera	€	1.169,99
B ₄	Fondo	€	3.500,00
B ₅	Contributo ANAC	€	225,00
B ₆	Imprevisti con IVA	€	5.252,40
	Importo totale somme (B)	€	66.812,20
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	232.322,20
C ADEGUAMENTO PREZZI			
C ₁	AP1	€	13.903,84
C ₂	AP2	€	9.723,02
	Importo Lavori ADEGUATO (A₁+ A₂+ C₁+ C₂)	€	189.136,86
D ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE			
D ₁	IVA su AP1 e AP2	€	5.197,91
D ₂	Recupero imprevisti	€	-5.252,40
	Totale nuove somme a disposizione	€	-54,49
	TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO	€	255.894,58

Preso atto altresì che su autorizzazione del RUP il “recupero degli imprevisti” consente la parziale copertura delle ulteriori somme, restando necessarie a seguito dell’aumento prezzi di cui sopra;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori ing. Roberto Timeus di Tolmezzo (Ud) in data 19.07.2023 e firmato dall’impresa senza riserve, che tiene conto degli acconti corrisposti, comprensivi delle somme anticipate per l’Adeguamento prezzi, e riporta un credito netto dell’impresa pari a Euro 945,68, IVA esclusa;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

Delibera

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 19.07.2023, a firma del Direttore dei lavori ing. Roberto Timeus di Tolmezzo (Ud), dei “Lavori di RIPRISTINO rete acquedottistica Malga Tuglia e Malga Colle di Mezzodi” in comune di Forni Avoltri (Ud) di cui al codice D21-cobc-1981, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti pari a € 189.136,86 e un credito netto attuale dell’impresa, al netto degli acconti corrisposti, di € 945,68 IVA esclusa.
2. Di prendere atto la somma eccedente l’importo contrattuale sarà rendicontata dal Consorzio e richiesta al termine dei Lavori al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22.
3. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.
F.to dott. Vanessa Giorgis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 28.07.2023 al 12.08.2023

Tolmezzo, lì 28.07.2023

L’INCARICATO
F.to Paola Gardel

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L’INCARICATO
