

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventiquattro, addì diciotto del mese di aprile alle ore 18.00, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone: Sigg. Luigi Cacitti, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente e Fabio Casanova, componente.

Presiede il sig. Luigi Cacitti, Presidente

Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis.

**OGGETTO:** Lavori di "Ripristino viabilità Turistico Forestale San Marco – Pierabech – Casera Vecchia" in Comune di Forni Avoltri (Ud).

**D21-cobc-1962**– Approvazione atti contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

**CUP J37H21000270001**

**CIG 8911953843**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Richiamata** l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

**Visto** il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il RIPRISTINO della viabilità turistico forestale SAN MARCO – PIERABECH – CASERA VECCHIA in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice intervento D21-cobc-1962, per un importo complessivo di € 300.000,00;

**Considerato** che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto del decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato e si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "RIPRISTINO della viabilità turistico forestale SAN MARCO – PIERABECH – CASERA VECCHIA" in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice intervento D21-cobc-1962, la dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

**Rilevato** che con determina del Responsabile del procedimento 01.06.2021 n. 99, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava alla RTP formata tra l'arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (UD) MANDATARIO C.F. DQLFBA78L22L195X – P.IVA 02610120301, l'ing. Giovanni Puntel dello Studio Puntel e Cappellari di Udine (mandante) C.F. 01819670306– P.IVA 01819670306, l'arch. Federico Mentil di Venezia (mandante) C.F. MNTFRC68M17Z133Y – P.IVA 03162920270 e l'arch. Marco Giacò di Tolmezzo (mandante) C.F. GCIMRC83M26L195S, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza dei Lavori "Ripristino viabilità turistico – forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA in Comune di Forni Avoltri" per l'importo di € 24.367,50 al netto di OP e IVA, di cui al verbale 01.06.2021 cartella di gara tender\_ 17060 a portale eAppaltiFVG;

**Richiamata** la propria deliberazione 09.09.2021 n. 77, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo "luglio 2021" a firma della RTP formata dall'arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (UD), dall'ing. Giovanni Puntel dello Studio Puntel e Cappellari di Udine, dall'arch. Federico Mentil di Venezia e dall'arch. Marco Giacò di Tolmezzo, dei lavori di "Ripristino viabilità turistico – forestale SAN

MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA” in Comune di Forni Avoltri (Ud), che si chiude con il seguente quadro economico:

|                                      |  |          |                   |
|--------------------------------------|--|----------|-------------------|
| A                                    | Importo lavori   |          |                   |
| A <sub>1</sub>                       | Importo lavori a soggetti a ribasso  | €        | 201.400,00        |
| A <sub>2</sub>                       | Oneri attuazione sicurezza   | €        | 8.600,00          |
| <b>Importo totale lavori (A)</b>     |  | <b>€</b> | <b>210.000,00</b> |
|                                      |  |          |                   |
| B                                    | Spese a disposizione dell'Amministrazione  |          |                   |
| B <sub>1</sub>                       | spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA) |          | €                 |
|                                      | 28.241,37  |          |                   |
| B <sub>2</sub>                       | Relazione geologica  | €        | 1.431,06          |
| B <sub>3</sub>                       | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016   | €        | 4.200,00          |
| B <sub>4</sub>                       | Espropri ed occupazioni d'urgenza  |          |                   |
| B <sub>5</sub>                       | Accantonamento per accordi bonari e imprevisti   |          |                   |
| B <sub>7</sub>                       | Imprevisti   | €        | 5.625,77          |
| B <sub>8</sub>                       | Anac   | €        | 225,00            |
| B <sub>9</sub>                       | IVA sui lavori   | €        | 46.200,00         |
| <b>Importo totale somme (B)</b>      |  | <b>€</b> | <b>90.000,00</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b> |  | <b>€</b> | <b>300.000,00</b> |

**Vista** la determina del Responsabile del Procedimento 04.10.2021 n. 216/2021, con la quale si affidavano i “Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico-forestale SAN MARCO – PIERABECH – CASERA VECCHIA”, in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1962, alla Ditta Bombardier srl di Arta Terme (Ud) per l'importo di € 195.338,08 (€ 186.738,08 + € 8.600,00 sicurezza) IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

|                                      |  |          |                   |
|--------------------------------------|--|----------|-------------------|
| A                                    | Importo lavori   |          |                   |
| A <sub>1</sub>                       | Importo lavori a soggetti a ribasso  | €        | 186.738,08        |
| A <sub>2</sub>                       | Oneri attuazione sicurezza   | €        | 8.600,00          |
| <b>Importo totale lavori (A)</b>     |  | <b>€</b> | <b>195.338,08</b> |
|                                      |  |          |                   |
| B                                    | Spese a disposizione dell'Amministrazione  |          |                   |
| B <sub>1</sub>                       | spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA) |          | €                 |
|                                      | 28.241,37  |          |                   |
| B <sub>2</sub>                       | Relazione geologica  | €        | 1.431,06          |
| B <sub>3</sub>                       | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016   | €        | 4.200,00          |
| B <sub>4</sub>                       | Espropri ed occupazioni d'urgenza  |          |                   |
| B <sub>5</sub>                       | Accantonamento per accordi bonari e imprevisti   |          |                   |
| B <sub>7</sub>                       | Imprevisti   | €        | 5.625,77          |
| B <sub>8</sub>                       | Anac   | €        | 225,00            |
| B <sub>9</sub>                       | Collaudo   | €        | 4.076,80          |
| B <sub>10</sub>                      | IVA sui lavori   | €        | 42.974,38         |
| <b>Importo totale somme (B)</b>      |  | <b>€</b> | <b>86.774,38</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b> |  | <b>€</b> | <b>282.112,46</b> |

**Richiamato** il contratto prot. 1764 del 19.10.2021 per un importo presunto di € 195.338,08;

**Rilevato** che nel corso di realizzazione dei Lavori di cui trattasi a causa delle particolari contingenze geopolitiche si è verificato un abnorme aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, tale da mettere a rischio i cantieri in corso;

**Rilevato altresì** che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha disposto che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure, sotto la responsabilità dello stesso, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzari, al netto

dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

**Dato atto** che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 comunicava lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**Considerato** che il direttore dei Lavori, arch. Fabio Di Qual, verificava l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.1 a tutto il 15.11.2022 dalla Ditta Bombardier srl di Arta Terme (Ud), trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l'importo complessivo pari a Euro 14.982,98 (imponibile Euro 12.281,13 + IVA pari a Euro 2.701,85);

**Preso atto** che con determina 19.12.2023 n. 252/2023 del Responsabile del Procedimento si rideterminava il quadro economico dell'intervento "Lavori di viabilità turistico-forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud)", a seguito dei maggiori oneri del Servizio di Collaudo in corso d'opera derivanti dal mutato regime IVA del professionista incaricato, come di seguito riportato:

|                 |  |          |                   |
|-----------------|--|----------|-------------------|
| A               | Importo lavori   |          |                   |
| A <sub>1</sub>  | Importo lavori a soggetti a ribasso  | €        | 186.738,08        |
| A <sub>2</sub>  | Oneri attuazione sicurezza   | €        | 8.600,00          |
|                 | <b>Importo totale lavori (A)</b>   | <b>€</b> | <b>195.338,08</b> |
| B               | Spese a disposizione dell'Amministrazione  |          |                   |
| B <sub>1</sub>  | spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA) |          | €                 |
|                 | 28.241,37  |          |                   |
| B <sub>2</sub>  | Relazione geologica  | €        | 1.431,06          |
| B <sub>3</sub>  | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016   | €        | 4.200,00          |
| B <sub>4</sub>  | Espropri ed occupazioni d'urgenza  |          |                   |
| B <sub>5</sub>  | Accantonamento per accordi bonari e imprevisti   |          |                   |
| B <sub>7</sub>  | Imprevisti   | €        | 4.728,87          |
| B <sub>8</sub>  | Anac   | €        | 225,00            |
| B <sub>9</sub>  | Collaudo   | €        | 4.973,70          |
| B <sub>10</sub> | IVA sui lavori   | €        | 42.974,38         |
|                 | <b>Importo totale somme (B)</b>  | <b>€</b> | <b>86.774,38</b>  |
|                 | <b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>   | <b>€</b> | <b>282.112,46</b> |

**Visto** il Verbale di ultimazione dei lavori di data 27.10.2023;

**Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori si verificava un ritardo di 28 giorni, così come certificato dal direttore dei lavori, e che l'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, e comunque in misura non superiore al 10% dell'importo contrattuale medesimo;

**Dato atto** altresì che con propria deliberazione di data 21.02.2024 n. 21/2024 si procedeva alla disapplicazione di detta penale, ritenendo opportune e valide le motivazioni avanzate dall'appaltatore con nota del 12.02.2024 assunta al prot.n. 278, ed avallate dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Di Qual;

**Considerato** che il direttore dei Lavori verificava l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n. 2 a tutto il 27.02.2024 dalla Ditta Bombardier srl di Arta Terme (Ud), trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l'importo complessivo pari a Euro 17.784,43 (imponibile Euro 14.577,40 + IVA pari a Euro 3.207,03);

**Visti** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 10.04.2024, a firma del Direttore Lavori arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico forestale SAN ARCO – PIERABECH – CASERA VECCHIA" in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1962;

**Rilevato** che dalla documentazione di cui al precedente punto si rileva una minore spesa complessiva, determinata da variazioni autorizzate durante l'esecuzione dei lavori su aspetti non prevedibili in fase progettuale, che hanno portato alla riduzione e stralcio di alcuni interventi, valutati non più necessari,

**Preso atto** che la Relazione sul conto finale riporta un importo netto dei Lavori eseguiti e adeguati all'aumento dei prezzi pari a € 135.797,16, che deriva dal seguente quadro economico:

|                |   |          |                   |
|----------------|---|----------|-------------------|
| A              | Importo lavori  |          |                   |
| A <sub>1</sub> | Importo lavori a soggetti a ribasso                           | €        | 104.329,66        |
| A <sub>2</sub> | Oneri attuazione sicurezza                                    | €        | 4.608,97          |
|                | <b>Importo totale lavori (A)</b>                              | <b>€</b> | <b>108.938,63</b> |
|                |   |          |                   |
| B              | Spese a disposizione dell'Amministrazione                     |          |                   |
| B <sub>1</sub> | IVA sui lavori  | €        | 23.966,50         |
| B <sub>2</sub> | Spese tecniche di progettazione e D.L (iva e inarcassa incl.) | €        | 27.516,56         |
| B <sub>3</sub> | Relazione geologica   | €        | 1.461,06          |
| B <sub>4</sub> | Collaudo statico  | €        | 4.973,70          |
| B <sub>5</sub> | Fondo art. 113 D-Lgs- 50/2016                                 | €        | 4.200,00          |
| B <sub>7</sub> | Anac  | €        | 225,00            |
|                | <b>Importo totale somme (B)</b>                               | <b>€</b> | <b>67.041,69</b>  |
|                |   |          |                   |
| C              | ADEGUAMENTO PREZZI  |          |                   |
| C <sub>1</sub> | Adeguaemnto dei prezzi  | €        | 26.858,53         |
| C <sub>2</sub> | IVA 22% su C1   | €        | 5.908,88          |
|                | <b>Importo totale somme (C)</b>                               | <b>€</b> | <b>32.767,41</b>  |
|                | <b>TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO</b>                            | <b>€</b> | <b>208.747,73</b> |

**Rilevato** che le somme relative all'adeguamento prezzi dovute all'impresa esecutrice *ex lege* hanno trovato capienza nell'importo contrattuale e che per il completamento dell'opera non si sono resi necessari maggiori stanziamenti;

**Visto** lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (Ud) in data 24.11.2023 e firmato dall'impresa senza riserve, che tiene conto degli acconti corrisposti, comprensivi delle somme anticipate per l'adeguamento prezzi, e riporta un credito netto dell'impresa pari a Euro 544,69, IVA esclusa;

**Ritenuto** pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

**Acquisiti** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 10.04.2024, a firma del Direttore dei lavori arch. Fabio Di Qual di Tolmezzo (Ud), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità turistico forestale SAN MARCO - PIERABECH – CASERA VECCHIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud)", di cui al codice D21-cobc-1962, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti pari a € 135.797,16 e un credito attuale dell'impresa, al netto degli acconti corrisposti, di € 544,69, IVA esclusa.
2. Di dare atto che le somme relative all'adeguamento prezzi dovute all'impresa esecutrice *ex lege* hanno trovato capienza nell'importo contrattuale e che per il completamento dell'opera non si sono resi necessari maggiori stanziamenti.

3. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.  
F.to dott. Vanessa Giorgis

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 19.04.2024 al 04.05.2024

Tolmezzo, lì 19.04.2024

L'INCARICATO  
F.to Paola Gardel

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---