

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 18,00, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:
Sigg. Luigi Cacitti, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Fabio Casanova, componente;

Presiede il sig. Luigi Cacitti, Presidente

Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis.

OGGETTO Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN, in Comune di Forni Avoltri (Ud)-
Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 intervento **D21-cobc-1959**.
Approvazione atti contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP J37H21000260001
CIG: YC231D04DA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Preso atto che in data 8 novembre 2021 è terminato lo stato emergenziale dichiarato inizialmente con DCM 8 novembre 2018;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 (GU n. 26 del 1-2-2022) recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018*", adottata ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 1/2018 (di seguito Ordinanza n. 837/2022 oppure OCDPC n. 837/2022);

Considerato che l'Ordinanza n. 837/2022 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dopo la scadenza dello stato emergenziale, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato OCDPC n. 558/2018 ed identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi, tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, che viene al medesimo intestata;

Dato atto che:

- l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 837/2022 ha disciplinato le "Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche ed integrazioni";

-il Soggetto Responsabile ai sensi dell'Ordinanza n. 837/2022 è subentrato in tutte le procedure amministrativo-contabili del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore ancora in corso;

Visto il decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato con il quale si individuava, tra i Soggetti Attuatori, il Consorzio Boschi Carnici per gli interventi ad esso riferito e riguardanti in particolare l'intervento D21-cobc-1959: Ripristino viabilità forestale "Naguscel – Casa Travan" in Comune di Forni Avoltri, dell'importo complessivo di € 250.000,00 (Codice CUP: J37H21000260001);

Rilevato che con il medesimo decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

Richiamata la propria deliberazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto del decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 837/2022 e si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui al codice D21-cobc-1959 la dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici, con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che con determina del Responsabile del procedimento 25.05.2021 n. 91 attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava al dott. for. Verio Solari di Tolmezzo (UD) via G. da Moravia n. 16 P.I.:01057720300 il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza dei "Lavori di ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN, in Comune di Forni Avoltri (UD)", per l'importo di € 11.400,00 al netto di IVA, giusta verbale 25/05/2021 cartella di gara tender_17194 eAppaltiFVG. al netto di IVA e OP;

Richiamata la propria deliberazione 08.10.2021 n. 88, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo "luglio 2021", a firma a firma del dott. For. Verio Solari di Tolmezzo (Ud), dei lavori di "Ripristino viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN" in Comune di Forni Avoltri che si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	179.613,45
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
	Importo totale lavori (A)	€	185.000,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Imprevisti	€	4.343,23
B ₂	IVA sui lavori 22% di A)	€	40.700,00
B ₃	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	2.906,72
B ₄	Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€	14.464,32
B ₅	Spese tecniche relazione geologica	€	1.086,80
B ₆	Contributo ANAC	€	225,00
B ₇	Indennità di esproprio e occupazione	€	1.498,93
	Importo totale somme (B)	€	65.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	250.000,00

Vista la determina del Responsabile del Procedimento 15.10.2021 n. 231/2021, con la quale si affidavano i "Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN", in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc- 1959, alla PALLADINO IVAN Ditta individuale di Paluzza (Ud), Via Enfretors, 57 P.IVA 01741100307, per l'importo di € 172.049,87 iva esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	166.663,32
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
	Importo totale lavori (A)	€	172.049,87
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		

B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	14.464,32
B ₂	Relazione geologica	€	1.086,80
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.906,72
B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	1.498,93
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti		
B ₆	Imprevisti	€	4.343,23
B ₇	Anac	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	37.850,97
	Importo totale somme (B)	€	62.375,97
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	234.425,84

Richiamato il contratto del 28.10.2021 per un importo presunto di € 172.049,87;

Vista la propria deliberazione 09.10.2023 n. 73/2023 esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto dell'ammissibilità dell'adeguamento prezzi per i "Lavori di RIPRISTINO viabilità forestale NAGUSCEL – CASA TRAVAN, in Comune di Forni Avoltri (UD) di cui al codice D21-cobc-1959, e relativi ai SAL n.1 e SAL n. 2 dell'impresa individuale Palladino Ivan di Paluzza (Ud) come da prospetti delle lavorazioni trasmessi dal dott. for. Verio Solari e valutato valutando ammissibile a compensazione l'importo complessivo pari a Euro 24.080,86 (imponibile Euro 19.738,41 + IVA Euro 4.342,45);

Preso atto altresì che su autorizzazione del RUP il "recupero degli imprevisti" consente la parziale copertura delle ulteriori somme, restando necessarie a seguito dell'aumento prezzi di cui sopra;

Visti

- il Verbale di ultimazione dei lavori di data 28.07.2023;
- gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data agosto 2024 dei lavori di Ripristino viabilità forestale "Naguscel – Casa Travan" in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1959, a firma del Direttore Lavori dott. for. Verio Solari, con studio in Tolmezzo (Ud);

Preso atto che la Relazione sul conto finale riporta un importo netto dei Lavori eseguiti e adeguati all'aumento dei prezzi pari a € 254.162,42, che deriva dal seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori al netto del ribasso	€	166.662,46
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.386,55
	Importo totale lavori (A)	€	172.049,01
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Imprevisti	€	4.343,23
B ₂	IVA sui lavori	€	37.850,78
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.906,72
B ₄	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	14.464,32
B ₅	Relazione geologica	€	1.086,80
B ₆	Anac	€	225,00
B ₇	Espropri ed occupazioni d'urgenza	€	1.498,93
	Importo totale somme (B)	€	62.375,78
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	234.424,79
C	ADEGUAMENTO PREZZI		
C ₁	AP1	€	10.454,64
C ₂	AP2	€	9.283,77
	C. Totale adeguamento prezzi	€	19.738,41
	Importo Lavori ADEGUATO (A+ C)	€	191.787,42
D	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE		
D ₁	IVA su AP1 e AP2	€	4.342,45

D ₂ Recupero imprevisti	€	- 4.343,23
Totale nuove somme a disposizione	€	- 0,78
TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO	€	254.162,42

Preso atto che il CRE di cui al precedente punto è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve e riporta un credito dell'impresa, al netto dell'acconto corrisposto, pari a Euro 1.032,60 IVA esclusa;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Luigi Cacitti
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO F.F.
dott. Vanessa Giorgis
Atto firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 23.01.2025 al 07.02.2025

Tolmezzo, lì 23.01.2025

L'INCARICATO
Paola Gardel
Atto firmato digitalmente
