



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: boscar@agemont.it

n.33/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Arrigo Machin, Andrea Ghidina e Gianni Timeus, componenti;

Presiede il sig. Arrigo Machin;

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni;

OGGETTO: Installazione di un impianto fotovoltaico in Malga San Giacomo in Comune di Prato Carnico - Ditta appaltatrice BASALDELLA S.n.c. con sede a Majano (UD)- Approvazione e liquidazione Atti di contabilità finale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atteso che con deliberazione del C.d.A. del Consorzio Boschi Carnici n. 82/2010 del 03.11.2010, si approvava il progetto preliminare datato settembre 2010 a firma dell'Ing. Del Fabbro Fabio con sede in Forni Avoltri via M.te Chiadin civ. n. 10 per un importo di spesa definito complessivamente in € 29.000,00.-.

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 88 del 18.11.2010, di approvazione del progetto definitivo;
Richiamata inoltre la deliberazione del C.d.A. n. 32 del 10.05.2011, esecutiva a termini di legge, con cui si è stabilito di approvare il progetto esecutivo dei lavori in parola come predisposta dal tecnico incaricato in data 03.05.2011, per un importo complessivo di spesa di Euro 29.000,00.- ripartito nel modo seguente:

A) Lavori in appalto:

- Per lavori a base d'asta	€.	23.640,00	
- per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€.	360,00	
Totale lavori in appalto:		€.	24.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 - IVA 10% di A)	€	2.400,00
B2 - Spese tecniche generali	€.	2.400,00
B3 - Imprevisti	€.	200,00

Somma	€.	5.000,00	€.	5.000,00
Importo complessivo:	€.		€.	29.000,00

Vista la Determinazione del Segretario consorziale n. 32 del 11.07.2011 di aggiudicazione dell'appalto alla Ditta Basaldella s.n.c. con sede in Majano per l'importo netto di euro 18.860,66 conseguente alla applicazione di un ribasso d'asta del 21,74% sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza;

Atteso che in data 14.07.2011 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 705, registrato a Tolmezzo in data 22.07.2011 al n. 179 – Serie 1 – Pubblici;

Richiamata inoltre la deliberazione del C.d.A. n. 70/2011 del 13.09.2011, esecutiva a termini di legge, con cui si è stabilito di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei "Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico presso Malga San Giacomo in Comune di Prato Carnico" come redatta dal tecnico incaricato ing. Del Fabbro Fabio in data 08/09/2011 e nelle risultanze del quadro economico di variante di seguito riportato:

A) Lavori in appalto:		
- Per lavori a base d'asta	€.	22.270,00
- per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€.	<u>360,00</u>
Totale lavori in appalto:	€.	22.630,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1 - IVA 10% di A)	€	2.263,00
B2 - Spese tecniche generali	€.	2.900,00
B3 - Imprevisti	€.	0,00
B4- Economie	€.	1.207,00
Sommano	€.	6.370,00
Importo complessivo:	€.	<u>6.370,00</u>
		€. 29.000,00

Atteso che con determinazione del Segretario consorziale n. 70 del 03.11.2011 si disponeva di approvare il primo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 25/08/2011 e contestualmente di liquidare alla ditta appaltatrice il relativo certificato di pagamento della prima rata di €. 16.800,00.- oltre IVA 10% corrispondenti a €. 1.680,00 e così per complessivi **euro 18.480,00;**

Che con determinazione del Segretario consorziale n. 10 del 09/02/2012 si disponeva di approvare il secondo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/09/2011 e contestualmente di liquidare alla ditta appaltatrice il relativo certificato di pagamento della seconda rata di €. 5.700,00.- oltre IVA 10% corrispondenti a €. 1.570,00 e così per complessivi **euro 6.270,00;**

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabio Del Fabbro in data 17/03/2012, da cui risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari a **€.** **130,00** IVA al 10 % esclusa;

Accertata la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa dell'impresa appaltatrice come da DURC di data 24/02/2012;

VISTI:

la Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

l'art. 114 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554;

il Capitolato Speciale d'Appalto;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità dell'intervento e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DELIBERA

- 1) di approvare gli atti di contabilità finale e certificato di Regolare esecuzione attinenti i Lavori di **Installazione di un impianto fotovoltaico in Malga San Giacomo in Comune di Prato Carnico** - appaltati alla Ditta **BASALDELLA S.n.c.** con sede a Majano (UD)- come redatti dall'ing. Fabio Del Fabbro in data 17/03/2012 da cui risulta un credito netto residuo a favore della ditta pari a **€. 130,00-** IVA al 10 % esclusa;
- 2) di liquidare alla Ditta **BASALDELLA s.n.c.** - la somma complessiva di **euro 143,00-** iva ed ogni altro onere incluso, a saldo di quanto dovuto, su presentazione della relativa fattura;
- 3) di imputare la relativa spesa al Capitolo Cod. 2035 del Bilancio 2012, il cui finanziamento è assicurato per come specificato in premessa.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arrigo MACHIN

IL SEGRETARIO
dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 43 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2012 al 21/04/2012

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
