



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 68/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Lavori di completamento Centro Servizi Albergo Diffuso e Ospitalità – SPA e Centro Benessere III° Lotto.

Approvazione certificato di regolare esecuzione.

CUP B39D14012360007

CIG 6231793E41

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2014 n. 49, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo “aprile 2014” redatto dall'ATP facente capo all'ing. Mario Capellari, dello studio Puntel & Capellari Associati di Udine, via Petrarca 17, per l'esecuzione dei lavori di completamento del Centro fitness in località Aplis in Comune di Ovaro 3° Lotto, progetto che si concludeva con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'appalto			
A.1	Importo lavori a base d'asta	€	
	123.193,39		
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	
	10.438,00		
A.3	Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	
	<u>62.668,61</u>		
	Totale lavori in appalto	€	196.300,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti	€	4.826,36
B.2	Spese tecniche (< 16%)	€	<u>31.400,00</u>
	Sommano	€	36.226,36
	Importo ammesso a contributo	€	232.526,36
C)	IVA (22% su A + B)	€	<u>51.155,80</u>
	TOTALE COMPLESSIVO	€	283.682,16

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26.03.2015 n. 44, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava il dott. Giovanni Talotti, Direttore del Consorzio Boschi Carnici, quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento di “Lavori di promozione dell'ambito di interesse naturalistico ed ambientale “Aplis” in Carnia SPA e completamento Centro Fitness III° Lotto”;

Richiamata la determina 29.04.2015 n. 41 del Responsabile unico del procedimento con la quale si definiva di procedere all'affidamento dei lavori di completamento del Centro fitness in località Aplis in Comune di Ovaro 3° Lotto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6, art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006, e dell'art. 17 comma 1 lettera a) della LR 14/2002, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara;

Visto l'invito alla procedura negoziata 29.04.2015 n. 612 di prot. per l'affidamento dei lavori di completamento del centro fitness in località Aplis in Comune di Ovaro – 3° lotto, che prevedeva, ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D. Lgs 163/2006, il pagamento diretto al subappaltatore delle opere specialistiche di cui alla categoria OS28;

Visto il verbale di gara 20.05.2015 che indicava nell'offerta della ditta Rugo Sante con sede in Enemonzo (Ud), via Nazionale 46 il prezzo più basso offerto per la realizzazione dei lavori di completamento del Centro fitness in località Aplis in Comune di Ovaro 3° Lotto, con un ribasso percentuale del 24,792%;

Rilevato che con determina 23.07.2015 n. 106 del Responsabile unico del procedimento i lavori di che trattasi, furono affidati in via definitiva, alla ditta Rugo Sante con sede in Enemonzo (Ud), via Nazionale 46, per l'importo complessivo di € 165.757,89, al netto dell'IVA, e si ridefiniva il Quadro economico dei lavori di completamento Centro Servizi Albergo Diffuso e Ospitalità – SPA e Centro Benessere III° Lotto, come segue:

A) Importo lavori

A.1	Importo lavori oggetto di ribasso	€	
	92.651,28		
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	10.438,00
A.3	Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	
	<u>62.668,61</u>		
	Totale lavori in appalto	€	165.757,89

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	Imprevisti	€	4.826,36
B.2	Somme a disposizione	€	30.542,11
B.3	Spese tecniche (< 16%)	€	<u>31.400,00</u>
	Sommano	€	66.768,47
	Importo totale ammesso a contributo	€	232.526,36
C)	IVA (22% su A + B)	€	<u>51.155,80</u>
	TOTALE COMPLESSIVO	€	283.682,16

Visto il contratto 08.09.2015 n. 718 di rep., registrato a Tolmezzo il 25.09.2015 al n. 111 serie 1^a Pubblici;

Accertato che con la determina del Responsabile unico del procedimento 05.05.2016 n. 46 si approvava la Perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d'opera dei lavori di completamento del Centro fitness in località Aplis in Comune di Ovaro 3° Lotto "Aprile 2016" come redatta dal Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 21.04.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'appalto:

A.1	Importo lavori in perizia soggetti a ribasso	€	150.749,83
A.1.1	Ribasso d'asta 24,792 % su A.1	€	- 37.373,90
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	10.350,99
A.3	Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>74.905,01</u>
	Totale lavori	€	198.631,93

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	Imprevisti	€	1.494,43
-----	------------	---	----------

B.2 Spese tecniche (< 16%)	€ 32.400,00
Sommano	€ 33.894,43
Importo ammesso a contributo	€ 232.526,36
C) IVA (22% su A + B)	€ 51.155,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 283.682,16

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 05.08.2016, presentati dal Direttore dei lavori in data 20.09.2016 prot. n. 1173, dei lavori di completamento del Centro fitness in località Apls in Comune di Ovaro 3° Lotto;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare gli allegati atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 05.08.2016 del Direttore dei lavori dott. Ing. Mario Capellari 10.09.2014 relativi ai lavori di completamento del Centro fitness in località Apls in Comune di Ovaro 3° Lotto, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 198.528,47 e un credito netto attuale dell'impresa di € 992,64, al netto dell'IVA, essendo stati corrisposti acconti per € 197.535,83.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 29.09.2016 al 14.10.2016.
Tolmezzo, lì 29.09.2016

L'INCARICATO
F.to Franco Menegon

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
