



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 65/2018

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di settembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento Centro Benessere Aplis in Comune di Ovaro. – Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione **IMPIANTI MECCANICI**.

CUP **B34E16001250002**

CIG **7078218A44**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Richiamata** la propria deliberazione 09.05.2017 n. 32, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo “maggio 2017” del RTP costituito da ing. Mario Capellari (mandatario), arch. Giorgio Della Longa e arch. Lorenzo Valla, dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis” in Comune di Ovaro, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori a base d'appalto:	
A <sub>1</sub> )	Opere edili	€ 98.245,85
A <sub>1-1</sub> )	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.992,85
	Sommano opere edili	€ 102.238,70
A <sub>2</sub> )	Impianti elettrici	€ 56.053,40
A <sub>3</sub> )	Impianti meccanici	€ 41.725,44
A <sub>4</sub> )	Impianti trattamento acque	€ 39.555,00
A <sub>5</sub> )	Opere da falegname	€ 30.099,81
A <sub>6</sub> )	Allestimento saune e bagno turco	€ 40.100,00
	Sommano	€ <b>309.772,35</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B <sub>1</sub> )	Imprevisti	€ 227,65
B <sub>1-1</sub> )	Spese tecniche	€ 40.000,00
	Sommano	€ <b>40.227,65</b>
	<b>Importo ammesso a contributo</b>	€ <b>350.000,00</b>
C	IVA 22% di A + B	€ <b>77.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	€ <b>427.000,00</b>

**Richiamata** la determina 20.06.2017 n. 94 con la quale il Responsabile del procedimento, affidava in via definitiva alla ditta Maso Europe srl con sede in Tolmezzo (Ud), via Torre

Picotta 10, CF e Part. Iva 01948760309, l'esecuzione degli **IMPIANTI MECCANICI** nell'ambito dei lavori di cui sopra, per l'importo di € 38.512,58;

**Osservato** che in funzione dei diversi appalti, il Responsabile del procedimento con determina 27.07.2017 n. 117 ha ridefinito il quadro economico dei lavori in oggetto come segue:

A Importo lavori:	
A <sub>1</sub> ) Opere edili	€ 86.720,77
A <sub>2</sub> ) Impianti elettrici	€ 47.645,39
A <sub>3</sub> ) Impianti meccanici	€ 38.512,58
A <sub>4</sub> ) Impianti trattamento acque	€ 38.763,90
A <sub>5</sub> ) Opere da falegname	€ 26.758,73
A <sub>6</sub> ) Allestimento saune e bagno turco	€ 37.742,92
Sommano	€ <b>276.144,29</b>
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B <sub>1</sub> ) Imprevisti, migliorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002)	€ 33.855,71
B <sub>1-1</sub> ) Spese tecniche	€ 40.000,00
Sommano	€ <b>73.855,71</b>
<b>Importo ammesso a contributo</b>	€ <b>350.000,00</b>
C IVA 22% di A + B	€ <b>77.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	€ <b>427.000,00</b>

**Visto** il contratto 22.08.2017 n. 725, registrato a Tolmezzo il 25.08.2017 al n. 57 serie 1<sup>^</sup> Pubbliciserie 1<sup>^</sup> Pubblici;

**Considerato** che con determina 06.12.2017 n. 234 il Responsabile del procedimento ha approvata la perizia di variante, predisposta dal Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari di Udine "Novembre 2017", al progetto dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro con l'inserimento della lavorazione "Opere in cartongesso", perizia che si riassume nelle seguenti risultanze economiche:

A Importo lavori:	
A <sub>1</sub> ) Opere edili	€ 86.720,77
A <sub>2</sub> ) Impianti elettrici	€ 47.645,39
A <sub>3</sub> ) Impianti meccanici	€ 38.512,58
A <sub>4</sub> ) Impianti trattamento acque	€ 38.566,12
A <sub>5</sub> ) Opere da falegname	€ 26.758,73
A <sub>6</sub> ) Allestimento saune e bagno turco	€ 37.742,92
A <sub>7</sub> ) Opere in cartongesso	€ 9.517,99
Sommano	€ <b>285.464,50</b>
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B <sub>1</sub> ) Imprevisti, migliorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002)	€ 24.535,50
B <sub>1-1</sub> ) Spese tecniche	€ 40.000,00
Sommano	€ <b>64.535,50</b>
<b>Importo ammesso a contributo</b>	€ <b>350.000,00</b>
C IVA 22% di A + B	€ <b>77.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	€ <b>427.000,00</b>

**Osservato** che con determina 20.02.2018 n. 25 del Responsabile del procedimento è stata approvata la perizia di variante ai dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro **IMPIANTI ELETTRICI** "Maggio 2018" predisposta dal Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari di Udine, corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di

concordamento nuovi prezzi 30.05.2018, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

Importo lavori:

A	Importo lavori		
A <sub>1</sub> )	Opere edili	€	104.000,31
A <sub>2</sub> )	Impianti elettrici	€	52.192,24
A <sub>3</sub> )	Impianti meccanici	€	38.512,58
A <sub>4</sub> )	Impianti trattamento acque	€	38.566,12
A <sub>5</sub> )	Opere da falegname	€	30.023,71
A <sub>6</sub> )	Allestimento saune e bagno turco	€	37.742,92
A <sub>7</sub> )	Opere in cartongesso	€	9.262,83
	Sommano	€	<b>310.000,71</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B <sub>1</sub> )	Imprevisti, migliorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002), ecc.		€ 0,00
			€ 39.999,29
B <sub>1-1</sub> )	Spese tecniche	€	<b>39.999,29</b>
	Sommano	€	<b>39.999,29</b>
	<b>Importo ammesso a contributo</b>	€	<b>350.000,00</b>
C	IVA 22% di A + B	€	<b>77.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	€	<b>427.000,00</b>

**Rilevato** che con determinazione 16.03.2018 n. 29 del Responsabile del procedimento è stata approvata la perizia di variante "Marzo 2018" predisposta dal Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari di Udine e pervenuta agli uffici consorziali in data 14.03.2018 prot. n. 262, relativa alle **OPERE DA FALEGNAME** nell'ambito dei Lavori di realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - "Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro, di cui al progetto esecutivo "maggio 2017" del RTP costituito da ing. Mario Capellari (mandatario), arch. Giorgio Della Longa e arch. Lorenzo Valla, perizia corredata da schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 12.03.2018, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A <sub>1</sub> )	Opere edili	€	104.000,31
A <sub>2</sub> )	Impianti elettrici	€	47.645,39
A <sub>3</sub> )	Impianti meccanici	€	38.512,58
A <sub>4</sub> )	Impianti trattamento acque	€	38.566,12
A <sub>5</sub> )	Opere da falegname	€	30.023,71
A <sub>6</sub> )	Allestimento saune e bagno turco	€	37.742,92
A <sub>7</sub> )	Opere in cartongesso	€	9.262,83
	Sommano	€	<b>305.753,86</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B <sub>1</sub> )	Imprevisti, migliorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002), ecc.		€ 4.246,14
			€ 40.000,00
B <sub>1-1</sub> )	Spese tecniche	€	<b>44.246,14</b>
	Sommano	€	<b>44.246,14</b>
	<b>Importo ammesso a contributo</b>	€	<b>350.000,00</b>
C	IVA 22% di A + B	€	<b>77.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	€	<b>427.000,00;</b>

**Visti** gli atti di contabilità finale 30.07.2018 e il certificato di regolare esecuzione di data 31.08.2018, presentati dal Direttore dei lavori in data 04.09.2018 prot. n. 1041, dei lavori relativi agli **"IMPIANTI MECCANICI"** nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di

infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Apls” in Comune di Ovaro;

**Acquisiti** i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale 30.07.2018 e il certificato di regolare esecuzione di data 31.08.2018 del Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari di Udine, relativi all’esecuzione degli **“IMPIANTI MECCANICI”** nell’ambito dei lavori di **“Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Apls”** in Comune di Ovaro, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti da parte della ditta Maso Europe srl con sede in Tolmezzo (Ud), via Torre Picotta 10, CF e Part. Iva 01948760309, di € 38.494,33 e un credito netto attuale dell’impresa di € 192,47, essendo stati corrisposti acconti per € 38.301,86.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO  
F.to dott. Martino Del Negro

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 07.09.2018 al 22.09.2018.

Tolmezzo, lì 07.09.2018

L’INCARICATO  
F.to dott. Giovanni Talotti

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L’INCARICATO

---