



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 27.08.2021

DETERMINA N° 166/2021

OGGETTO: Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros in Comune di Ampezzo.

Decreto DCR/23/CD11/2019 del 12.11.2019 intervento **D19-cobc-1794**.

Liquidazione Saldo Lavori

CUP B24B19000320001

CIG 81218488FD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DCR/23/CD11/2019 del 12.11.2019 del Commissario Delegato, con il quale si formalizzava l'individuazione del Consorzio Boschi Carnici quale Soggetto Attuatore per gli interventi riguardanti il ripristino della transitabilità sulla strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794 dell'importo complessivo di € 200.000,00, e sulla strada "Val Collina - Plotta" in Comune di Paluzza cod. D19-cobc-1795, per l'importo complessivo di € 250.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.11.2019 n. 103, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala Cros in Comune di Ampezzo" il dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016;

Osservato che con propria determina 13.11.2019 n. 243 il dott. Giovanni Talotti affidava all'ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala Cros in Comune di Ampezzo", giusta verbale 12.11.2019 cartella di gara tender_6417 eAppaltiFVG;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28.11.2019 n. 107, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo 13.11.2019" a firma dell'ing. Alessandro D'Agostino di Tolmezzo, dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros" che si chiude con il seguente quadro economico:

A		Importo lavori	
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	143.000,00
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
	Importo totale lavori	€	145.860,00
B		Spese a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Iva 22% su A		€ 32.089,20
B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	3.239,05
	Totale somme a disposizione	€	54.140,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	200.000,00

Richiamata la determina 03.12.2019 n. 260 del Direttore tecnico dott. Giovanni Talotti con la quale si affidavano alla ditta I.CO.S. SRL di Tolmezzo (Ud), C.F. e P. IVA 00989080304 i "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros, in

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Comune di Ampezzo (Ud) codice D19-cobc-1749, al prezzo di € 141.366,94 (€ 138.506,94 + € 2.860,00 sicurezza), IVA esclusa;

Vista la scrittura privata prot. 1778 del 04.12.2019 con la quale si affidavano formalmente alla ditta I.CO.S. SRL di Tolmezzo (Ud), i lavori in oggetto;

Visto il verbale di consegna dei lavori 15.01.2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30.07.2020 n. 52, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si istituiva una Posizione Organizzativa con i compiti di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 in conseguenza del collocamento in quiescenza del direttore tecnico dott. Giovanni Talotti a far data dal 31.07.2020;

Visto il Provvedimento presidenziale 02 del 01.08.2020 di nomina della sottoscritta a Titolare di Posizione Organizzativa per l'Area tecnica – tecnico manutentiva del Consorzio Boschi Carnici;

Rilevato che a seguito dell'evento atmosferico del 29 e 30 agosto 2020 la viabilità forestale di cui trattasi ha subito ulteriori pesanti danneggiamenti ai lavori in corso e fino a quel momento realizzati, e che nel mese di settembre 2020 si è proceduti alla richiesta di maggiori risorse per ulteriori € 15.000,00 al fine di ripristinare le condizioni antecedenti all'alluvione su richiamata;

Vista la approvazione della rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019, comunicata dal Commissario Delegato il 12 novembre 2020, che stabilisce per i lavori di cui trattasi di cui al codice D19-cobc-1794 un nuovo importo complessivo pari a € 208.828,85;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18.11.2020 n. 82, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto della rimodulazione di cui al precedente punto e si demandava al Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali ai fini della esecuzione dei relativi lavori;

Vista la determina di Posizione Organizzativa n. 65 del 19.11.2020 con la quale si prendeva atto dell'operato della giunta e si autorizzava il professionista incaricato, ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo (Ud), Via Renato Del Din 9/A, alla redazione di una perizia di variante per i Lavori di ripristino della strada "Pala - Cros" in Comune di Ampezzo cod. D19-cobc-1794, come da rimodulazione del piano investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e 4 aprile 2019 per l'annualità 2019 comunicata;

Vista la perizia suppletiva e di variante n.1 del 26.02.2021 predisposta dal Direttore dei lavori ing. Alessandro D'Agostino con studio in Tolmezzo e pervenuta agli uffici consorziali in data 03.03.2021 prot. n. 227, relativa ai lavori di cui trattasi, perizia corredata da Relazione illustrativa, computo, quadro di raffronto e schema di atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	149.399,69
A2	Oneri attuazione sicurezza	€	2.860,00
A3	Oneri COVID-19	€	3.492,03
	Importo totale lavori	€	155.751,72
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 22% su A	€	€ 34.265,38
B2	Spese generali e tecniche Iva e oneri contributivi compresi	€	15.669,55
B3	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% di A	€	2.917,20
B4	Contributo ANAC	€	225,00
B5	Imprevisti	€	0,00
	Totale somme a disposizione	€	53.077,13
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	208.828,85

Vista la propria determinazione 12.03.2021 n. 44 con la quale si approvava la perizia di variante di cui al precedente punto ai Lavori di cui trattasi;

Visto il CRE e la Relazione sul Conto Finale 01.07.2021 dei "Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo (Ud)" codice D19-cobc-1749 come redatto dal Direttore dei lavori ing. Alessandro D'Agostino di Tolmezzo (Ud), dell'importo netto dei lavori eseguiti di € 155.751,72;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione n.47/2021 del 15.07.2021 con la quale vengono approvati gli atti di contabilità finale e il CRE di cui sopra, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 155.751,72 e un credito netto attuale dell'impresa di € 747,00 iva esclusa, essendo stati corrisposti acconti per € 155.004,72

Vista la fattura 10.08.2021 n. 20/01 della ditta I.CO.S. SRL di Tolmezzo (Ud), C.F. e P. IVA 00989080304 dell'importo complessivo di € 911,34 (imponibile € 747,00+ IVA € 164,34), emessa in regime di scissione dei pagamenti;

Visto il DURC rilasciato dall'INAIL n. 27807818 del 14.06.2021;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura 10.08.2021 n. 20/01 della ditta I.CO.S. SRL di Tolmezzo (Ud), C.F. e P. IVA 00989080304 dell'importo complessivo di € 911,34 (imponibile € 747,00 + IVA € 164,34), relativa al saldo finale dei Lavori di ripristino transitabilità strada Pala - Cros, in Comune di Ampezzo.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 164,34 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di dare atto, altresì, che la somma di € 911,34, comprensiva di IVA, trova imputazione e impegno sul al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2020 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (dott. Erika Andenna)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 27.08.2021 al 11.09.2021.

Tolmezzo, lì 27.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (dott. Erika Andenna)