

15/2023

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre, addì diciasette del mese di febbraio alle ore 15:00, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:
Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Mareschi Giuseppe, componente;
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis

OGGETTO: Lavori di ripristino della viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia, in Comune di Forni Avoltri (Ud) **D21-cobc-1958**
Approvazione atti contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP J37H21000250001
CIG 889770499D

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l'ordinanza 15.11.2018 n. 558 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individuava tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante il "Ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia" in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1958, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata a "CD.PRES.F.V.GIULIA – O.558-18";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto del decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato e si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "Ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia" in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice intervento D21-cobc-1958 la dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che con determina del Responsabile del Procedimento 19.05.2021 n. 82, attraverso il Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG), ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 si affidava al p. ind. Gianmaria Bettega dell'omonimo studio tecnico di Verzegnis (Ud) il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di "Ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia in Comune di Forni Avoltri (Ud)", per l'importo di € 9.500,00 al netto di OP e IVA;

Richiamata la propria deliberazione n. 73 del 02.09.2021 con la quale si approvava, ai sensi del punto 3 del decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, il progetto definitivo-esecutivo "luglio 2021" a firma del p. ind. Gianmaria Bettega, dei lavori di "Ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia" in Comune di Forni Avoltri (Ud), che si chiudeva con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori			
	A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	137.658,11
	A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	8.041,89
		Importo totale lavori (A)	€	145.700,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione			

EA

B ₁	IVA 22% di A)	€	32.054,00
B ₂	Spese tecniche Progettazione + D.L.	€	12.169,50
B ₃	Spese tecniche Relazione geologica	€	1.008,80
B ₄	Fondo	€	2.914,00
B ₅	Contributo Anac	€	225,00
B ₆	Imprevisti	€	5.928,70
Importo totale somme (B)		€	54.300,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	200.000,00

Vista la determina del Responsabile del Procedimento n. 192 del 22.09.2021 con la quale si affidavano alla ditta EFFE. GI COSTRUZIONI SRL di Udine, via Cjavecis n.3 P.IVA: 03031920303 i "Lavori di ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1958, per l'importo di € 112.879,65 IVA esclusa, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	112.879,65
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	8.041,89
Importo totale lavori (A)		€	120.921,54
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	IVA 22% di A)	€	26.602,74
B ₂	Spese tecniche Progettazione + D.L.	€	12.169,50
B ₃	Spese tecniche Relazione geologica	€	1.008,80
B ₄	Fondo	€	2.914,00
B ₅	Contributo Anac	€	225,00
B ₆	Imprevisti	€	5.928,70
Importo totale somme (B)		€	48.848,74
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	169.770,28

Richiamato il contratto prot. 1674 del 07.10.2021 per un importo presunto di € 120.921,54;

Rilevato che nel corso di realizzazione dei Lavori di cui trattasi a causa delle particolari contingenze geopolitiche si è verificato un abnorme aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, tale da mettere a rischio i cantieri in corso;

Rilevato altresì che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha disposto che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all'art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

Dato atto che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 comunicava lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che il direttore dei Lavori, p. ind. Gianmaria Bettega, verificava l'ammissibilità dell'adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.2 a tutto il 14.11.2022 dalla Ditta EFFE.GI COSTRUZIONI SRL di Udine, trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l'importo complessivo pari a Euro 16.383,03 (imponibile Euro 13.428,72 + IVA pari a Euro 2.954,31);

Rilevato che tale somma, eccedente l'importo contrattuale, rappresentava un diritto che discende dalla legge (disciplina eccezionale), e doveva pertanto essere anticipata dal Consorzio Boschi Carnici al fine di consentire la prosecuzione del cantiere;

Richiamata la determina del Responsabile del Procedimento n. 200 del 19.12.2022 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 di "dicembre 2022" a firma del direttore dei lavori p. ind. Gianmaria Bettega di Verzegnis (Ud), relativa ai lavori di cui trattasi, che si concludeva con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	137.656,74
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	8.041,89

	sommano	€	145.698,63
A ₃	Ribasso d'asta 18%	€	-24.778,21
	Importo totale lavori (A)	€	120.920,42
1.			
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	26.602,49
B ₂	Spese tecniche + perizia (con cassa e IVA)	€	12.159,00
B ₃	Relazione geologica	€	1.008,80
B ₄	Quota fondo incentivante artt.113	€	2.000,00
B ₅	Contributo ANAC	€	225,00
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)	€	6.854,57
	Importo totale somme (B)	€	48.849,86
	TOTALE INTERVENTO	€	169.770,28
B ₇	AP_01 Adeguamento prezzi SAL 2 (IVA inclusa)	€	16.383,03

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori di data 22.12.2022;

Visti gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione di data 16.02.2023, a firma del Direttore Lavori p.ind. Gianmaria Bettega di Verzegnis (Ud), dei "Lavori di ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volajaia", in Comune di Forni Avoltri (Ud) D21-cobc-1958;

Preso atto altresì che la Relazione sul conto finale riporta un importo netto dei Lavori eseguiti e adeguati all'aumento dei prezzi pari a € 134.349,14, che deriva dal seguente quadro economico:

A	Importo lavori da perizia n. 1		
A ₁	Importo lavori	€	137.656,74
A ₂	Oneri per la sicurezza	€	8.041,89
	sommano	€	145.698,63
A ₃	Ribasso d'asta 18%	€	-24.778,21
	Importo totale lavori (A)	€	120.920,42
2.			
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	26.602,49
B ₂	Spese tecniche + perizia (con cassa e IVA)	€	12.159,00
B ₃	Relazione geologica	€	1.008,80
B ₄	Quota fondo incentivante artt.113	€	2.000,00
B ₅	Contributo ANAC	€	225,00
B ₆	Imprevisti (IVA compresa)	€	6.854,57
	Importo totale somme (B)	€	48.849,86
	TOTALE INTERVENTO	€	169.770,28
B ₇	AP_01 Adeguamento prezzi SAL 2 (IVA esclusa)	€	13.428,72
	Importo dei lavori aggiornato con AP	€	134.349,14
C	Ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione		
C ₁	IVA sui nuovi prezzi	€	2.954,31
C ₂	Recupero imprevisti	€	- 6.854,57
	Importo totale ulteriori somme a disposizione (C)	€	-3.900,26
	TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO	€	179.298,74

Preso atto che su autorizzazione del RUP il "recupero degli imprevisti" consente la parziale copertura delle ulteriori somme a disposizione;

Visto lo Stato finale redatto dal Direttore dei lavori p. ind. Gianmaria Bettega di Verzegnis (Ud) in data 16.02.2023 e firmato dall'impresa senza riserve, che tiene conto degli acconti corrisposti, comprensivi delle somme anticipate per l'Adeguamento prezzi, e riporta un credito netto dell'impresa pari a Euro 672,68, IVA esclusa;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 16.02.2023, a firma del Direttore dei lavori p.ind. Gianmaria Bettega di Verzegnis (Ud), dei "Lavori di ripristino viabilità forestale Rifugio Tolazzi – Rifugio Volaia" in Comune di Forni Avoltri (Ud), di cui al codice D21-cobc-1958, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti pari a € 134.349,14 e un credito netto attuale dell'impresa, al netto degli acconti corrisposti, di € 672,68 IVA esclusa.
2. Di prendere atto la somma eccedente l'importo contrattuale sarà rendicontata dal Consorzio e richiesta al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22.
3. Di demandare al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.
F.to dott. Vanessa Giorgis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 20.02.2023 al 07.03.2023

Tolmezzo, lì 20.02.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
