

Tolmezzo, li 15.01.2024

DETERMINA N° 07/2024

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso MALGA BORDAGLIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud).
Decreto DCR/3/CD11/2021 del 12.03.2021 e successivi, intervento cod. D21-cobc-1982
Liquidazione SALDO lavori
CUP J37H21000330001
CIG 8906956C9A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;
- con decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, come sostituito ed aggiornato dal DCR/201/PC/2022 di data 21/02/2022, il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato tra i Soggetti attuatori per l'intervento riguardante il "Ripristino della viabilità di accesso MALGA BORDAGLIA, in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice D21-cobc-1982, dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, si prendeva atto del decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato e si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il "RIPRISTINO della viabilità di accesso a Malga Bordaglia" in Comune di Forni Avoltri (Ud), codice intervento D21-cobc-1982 la dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016
- con propria determina 01.06.2021 n. 98/2021, in qualità di RUP si affidava al dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (UD), il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.08.2021 n. 56, esecutiva nelle forme di legge, si approvava il progetto definitivo/esecutivo "luglio 2021" a firma del dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (Ud) dei Lavori di ripristino viabilità di accesso Malga Bordaglia in Comune di Forni Avoltri (Ud) codice intervento D21-cobc-1982, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori			
	A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	220.000,00
	A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5000,00
		Importo totale lavori (A)	€	225.000,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione			
	B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso inarcassa e IVA)	€	16.177,20
	B ₂	Relazione geologica	€	1.632,95
	B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
	B ₄	Espropri ed occupazioni d'urgenza		
	B ₅	Incarico relazione geologica		
	B ₆	Imprevisti	€	3.464,85
	B ₇	Anac	€	225,00
	B ₈	IVA sui lavori	€	49.500,00
		Importo totale somme (B)	€	75.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	300.000,00

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

Vista la propria determina 30.09.2021 n. 210/2021, con la quale si affidavano i “Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia”, in Comune di Forni Avoltri (Ud) alla ditta CECONI Srl di Ovaro (Ud) Via Patuscera di Entrampo n.41, per l’importo di € 200.008,00 (€ 195.008,00 + € 5.000,00 sicurezza) IVA esclusa, come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	195.008,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	200.008,00
B	Spese a disposizione dell’Amministrazione		
B ₁	spese tecniche per rilievi, progettazione, DL, Coord, sicurezza (compreso incassa e IVA)	€	16.177,20
B ₂	Relazione geologica	€	1.632,95
B ₃	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
B ₄	Espropri ed occupazioni d’urgenza	€	0,00
B ₅	Accantonamento per accordi bonari e imprevisti	€	0,00
B ₆	Imprevisti	€	3.464,85
B ₇	Anac	€	225,00
B ₈	IVA sui lavori	€	44.001,76
	Importo totale somme (B)	€	69.501,76
- TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€	269.509,76

Visto il contratto nella forma di Scrittura privata del 19.10.2021 prot. 1763;

Visto il Verbale di Consegna lavori ai sensi dell’art. 5 D.M. 49/2018 di data 02.12.2021;

Rilevato che nel corso di realizzazione dei Lavori di cui trattasi a causa delle particolari contingenze geopolitiche si è verificato un abnorme aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, tale da mettere a rischio i cantieri in corso;

Rilevato altresì che il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha disposto che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure, sotto la responsabilità dello stesso, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei nuovi prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui all’art. 26 co. 1 del suddetto decreto legge;

Dato atto che il Soggetto responsabile OCDPC 837/2022 con propria nota del 09.11.2022 prot. 28737/22 ha comunicato lo stanziamento di risorse straordinarie per cofinanziare i maggiori oneri degli investimenti in corso, derivanti dall’eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che il direttore dei Lavori, dott. for. Marco Vlaich, verificava l’ammissibilità dell’adeguamento prezzi dei Lavori eseguiti con il SAL n.1 e con il SAL n. 2 a tutto il 03.08.2023 dalla CECONI SRL di Ovaro (Ud), trasmettendo i prospetti delle lavorazioni e valutando ammissibile a compensazione l’importo complessivo pari a Euro 41.158,49 (imponibile Euro 33.736,47 + IVA pari a Euro 7.422,02);

Visto il verbale di ultimazione lavori di data 03.08.2023;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di data 06.11.2023, a firma del Direttore dei lavori dott.for. Marco Vlaich di Tolmezzo (UD), dei “Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia”, in Comune di Forni Avoltri (Ud);

Rilevato che quale stazione appaltante si è proceduti alla richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere per il fabbisogno finanziario non prevedibile e in eccesso rispetto alle risorse disponibili, al fine di proseguire e portare a termine i Lavori;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16.11.2023 n. 79, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione 06.11.2023, a firma del Direttore dei lavori dott.for. Marco Vlaich di Tolmezzo (UD), dei "Lavori di RIPRISTINO viabilità di accesso Malga Bordaglia", in Comune di Forni Avoltri (Ud) – D21-cobc-1982, per un importo netto dei Lavori eseguiti e adeguati all'aumento dei prezzi pari a € 233.744,49, che deriva dal seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
	A ₁ Importo lavori a soggetti a ribasso	€	195.008,00
	A ₂ Oneri attuazione sicurezza	€	5.000,00
	Importo totale lavori (A)	€	200.008,00
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
	B ₁ spese tecniche generali (comprese cassa e IVA)	€	16.177,20
	B ₂ relazione geologica	€	1.632,95
	B ₃ Fondo art 113 D.Lgs 50/2016	€	4.000,00
	B ₄ Espropri e d occupazioni d'urgenza	€	0,00
	B ₅ Accantonamento accordi bonari	€	0,00
	B ₆ Imprevisti	€	3.464,85
	B ₇ Contributo ANAC	€	225,00
	B ₈ IVA sui lavori	€	44.001,76
	Importo totale somme (B)	€	69.501,76
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	268.509,76
C	ADEGUAMENTO PREZZI		
	C ₁ AP1	€	9.390,84
	C ₂ AP2	€	24.345,63
	Importo Lavori ADEGUATO (A₁+ A₂+ C₁+ C₂)	€	233.744,49
D	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE		
	D ₁ IVA su AP1 e AP2	€	7.422,02
	D ₂ Recupero imprevisti	€	-3.464,85
	Totale nuove somme a disposizione	€	3.957,17
	TOTALE COMPLESSIVO ADEGUATO	€	307.203,42

Rilevato che con medesima deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16.11.2023 n. 79 si prendeva atto della somma eccedente l'importo contrattuale e dovuta ex lege, anticipata dal Consorzio sarà successivamente rendicontata al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento di risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22;

Vista la fattura 30.12.2023 n. FATTPA 17_23, della ditta Ceconi SRL con sede in Ovaro, via Patuscera di Entrampo n.41 dell'importo complessivo di € 1.229,76 (imponibile € 1.008,00 + IVA € 221,76), emessa in regime di scissione dei pagamenti;

Visto il DURC rilasciato dall'INAIL n. INAIL_40893755 del 24.10.2023;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la fattura 30.12.2023 n. FATTPA 17_23, della ditta Ceconi SRL con sede in Ovaro, via Patuscera di Entrampo n.41, (C.F. 00609540307 e Partita IVA n. IT00609540307), dell'importo complessivo di € 1.229,76 (imponibile € 1008,00 + IVA € 221,76), relativa al SALDO LAVORI dell'intervento "Lavori di RIPRISTINO viabilità

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

di accesso Malga Bordaglia”, in Comune di Forni Avoltri (Ud) - D21-cobc-1982 come da certificato di Regolare esecuzione del 06.11.2023.

2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 221,76 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (scissione dei pagamenti).
3. Di prendere atto la somma eccedente l'importo contrattuale sarà rendicontata dal Consorzio e richiesta al Soggetto responsabile OCDPC 837/2022, in ragione dello stanziamento risorse straordinarie di cui alla nota del 09.11.2022 prot. 28737/22.
4. Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 1.229,76, comprensiva di IVA, trova imputazione al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio del bilancio di spesa 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2024 al 30.01.2024.
Tolmezzo, lì 15.01.2024

L'INCARICATO
F.to dott. Erika Andenna