



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 73/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di settembre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Ghidina Andrea, Timeus Gianni, e D'Agaro Andrea, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
Lavori di costruzione bretelle forestali e piazzale “Monte Prencis” in Comune di Ovaro. **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTI i bandi sulle misure del PSR 2007-2013 e relativi ai progetti integrati, di filiera, territoriali e azioni collettive, e alle misure "strutturali" attuabili attraverso l'accesso singolo, pubblicati sul BUR 22 del 28 maggio 2008;

VISTO il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato Regolamento) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione del 18 marzo 2008, n. 084/Pres;

RICHIAMATA la propria deliberazione 27.10.2008 n. 60 con la quale si approvava lo schema di Patto di Filiera nell'ambito della Progetto Integrato di Filiera che il Consorzio Boschi Carnici intende presentare per l'ottenimento dei benefici previsti da succitato Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione del 18 marzo 2008, n. 084/Pres;

VISTA la propria deliberazione 17.11.2008 n. 68, esecutiva nelle forme di legge, con la quale fu approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di “Costruzione bretelle e piazzale “Monte Prencis” in Comune di Ovaro 17.11.2008 della Direzione tecnica consorziale che si concludeva con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso € 32.054,58

<u>Costo della sicurezza</u>	€ 345,42
Totale Lavori	€ 32.400,00
Spese generali	€ 600,00
<u>IVA 20%</u>	€ 6.600,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.600,00

VISTO il decreto della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali 12.03.2010 n. 392, con il quale si confermava l'ammissibilità a finanziamento, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del Progetto Integrato di Filiera codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici", di cui alla domanda 18.12.2008 n. 26006, e si definiva nel dettaglio l'entità del finanziamento dei singoli interventi;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 19.03.2010 n. 3, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si è approvato il programma triennale 2010-2012 delle opere pubbliche, programma che include la totalità degli interventi in oggetto;

VISTA la decisione di finanziamento dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo 15.04.2010 n. 27833/P con la quale si conferma in € 33.000,00 l'importo della spesa ammissibile a finanziamento, determinando in € 30.861,51 l'importo dell'aiuto spettante per l'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la propria deliberazione 11.05.2010 n. 40 con la quale si formulare un atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico di questo Consorzio, per l'avvio di tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere che vedono il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici, finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

RILEVATO che con propria deliberazione 26.08.2010 n. 65, esecutiva nelle forme di legge, fu approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di costruzione bretelle e piazzale "Monte Precnis" in Comune di Ovaro 26.08.2010 della Direzione tecnica, per una spesa complessiva di € 38.839,04;

CONSIDERATO che con propria deliberazione 02.12.2010 n. 92 fu approvato il progetto esecutivo il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di costruzione bretelle e piazzale "Monte Precnis" in Comune di Ovaro 20.12.2010 della Direzione tecnica consorziale che si concludeva con il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 31.285,87
Costo della sicurezza	€ 600,00
Totale Lavori	€ 31.885,87
Spese generali	€ 480,00
<u>IVA 20%</u>	€ 6.473,17
TOTALE COMPLESSIVO	€ 38.839,04;

CONSIDERATO che con determina 11.03.2011 n. 32 del Responsabile unico del procedimento si aggiudicavano alla ditta Agriverde p.s.c.a.r.l. con sede in Chiusaforte (Ud), via Ceclis 4, i lavori di costruzione bretelle e piazzale "Monte Precnis" in Comune di Ovaro, per l'importo contrattuale di € 29.842,90;

VISTO il contratto 28 aprile 2011 n. 702 di rep. Registrato a Tolmezzo il 04.05.2011 al n. 108 Serie 1^ Pubblici;

RILEVATO che con la determina 27.06.2012 n. 67 del Responsabile unico del procedimento, tra l'altro, si ridefiniva il quadro economico dell'intervento in oggetto, prendendo atto dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% determinato dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, per cui il nuovo quadro economico restava così determinato:

Importo lavori	€ 29.842,90
Spese generali	€ 1.173,53
<u>Somme a disposizione</u>	<u>€ 1.349,44</u>

Totale	€	32.365,87
<u>IVA 21%</u>	€	<u>6.796,83</u>
Totale complessivo	€	39.162,70

DATO ATTO che l'aumento dell'aliquota IVA non rappresenta un costo diretto per il Consorzio Boschi Carnici in quanto la maggiore spesa è compensata dalla corrispondente entrata al cod. 3051 "Proventi diversi, credito IVA" del bilancio di entrata;

RICHIAMATA la determina del Responsabile unico del procedimento 05.07.2012 n. 71 con la quale si approvava la Perizia di Variante n. 1 in corso d'opera dei lavori di costruzione bretelle e piazzale "Monte Precis" in Comune di Ovaro 27.06.2012 come redatta dal dott. Giovanni Talotti Direttore dei Lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 27.06.2012, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

Importo lavori in perizia compresa sicurezza	€	31.020,72
<u>Spese generali</u>	€	<u>1.173,53</u>
Totale	€	32.194,23
<u>IVA 21%</u>	€	<u>6.760,79</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	38.955,04;

VISTA la documentazione sul conto finale di data 19.09.2012 presentata dal Direttore dei lavori e afferente la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare gli allegati atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione bretelle e piazzale "Monte Precis" in Comune di Ovaro 19.09.2012 del dott. Giovanni Talotti Direttore dei lavori, da cui si deduce un importo totale dei lavori di € 31.020,72 e un credito netto attuale dell'impresa di € 3.061,47, al netto dell'IVA, essendo stati corrisposti acconti per € 27.959,25.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 43 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 21.09.2012 al 06.10.2012.

Tolmezzo, lì 21.09.2012

F.to L'INCARICATO
Franco Menegon

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Franco Menegon
