



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 23.03.2018

DETERMINA N° 32-UT/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali – “Completamento centro benessere Aplis” in Comune di Ovaro – **ALLESTIMENTO SAUNE E HAMMAM**
– **Liquidazione 1° SAL**
CUP B34E16001250002 **CIG ZA71F1A328**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 art. 39;

Visto il decreto della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio turismo n. 3314/PROTUR del 19.12.2016, con il quale è stato concesso al Consorzio Boschi Carnici un contributo di € 350.00,00 a sostegno delle spese derivanti dalla realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17.01.2017 n. 9, esecutiva nelle forme di legge, con la quale nominava Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di realizzazione nel Comune di Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali” il sottoscritto dott. Giovanni Talotti in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici;

Osservato che con propria determina 14.02.2017 n. 15 si affidava al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da

- dott. ing. MARIO CAPELLARI nato a Tolmezzo (UD) il giorno 2 maggio 1953 con residenza in Tavagnacco (UD), Via Spilimbergo n. 11, in nome e per conto dello Studio “Puntel & Capellari Associati”, Via Petrarca 17 Udine (UD) Codice Fiscale e P.IVA 01819670306 (mandatario);
- dott. arch. GIORGIO DELLA LONGA nato a Udine (UD) il giorno 3 aprile 1955, residente in Udine, Via Pradamano n. 47 e con Studio professionale in Roma (RM), Via Lorenzo il Magnifico n. 9 Codice Fiscale: DLLGRG55D03L483F - P.IVA 01898930308 (mandante);
- dott. arch. LORENZO VALLA nato a Roma (RM) il giorno 9 maggio 1973, residente in Roma, Via Anagni n. 75 e con Studio professionale in Roma (RM), Via Luigi Cesana n. 22 Codice Fiscale: VLLLNZ73E09H501V - P.IVA 07500471003 (mandante);

l'incarico per la progettazione esecutiva, di ufficio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti ai lavori di “Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - completamento centro benessere Aplis” in Comune di Ovaro;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 09.05.2017 n. 32, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo “maggio 2017” del RTP costituito da ing. Mario Capellari (mandatario), arch. Giorgio Della Longa e arch. Lorenzo Valla, dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis” in Comune di Ovaro, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori a base d'appalto:	
A ₁)	Opere edili	€ 98.245,85
A ₁₋₁)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>3.992,85</u>
	Sommano opere edili	€ 102.238,70
A ₂)	Impianti elettrici	€ 56.053,40
A ₃)	Impianti meccanici	€ 41.725,44
A ₄)	Impianti trattamento acque	€ 39.555,00
A ₅)	Opere da falegnami	€ 30.099,81
A ₆)	Allestimento saune e bagno turco	€ <u>40.100,00</u>
	Sommano	€ 309.772,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B ₁)	Imprevisti	€ 227,65
B ₁₋₁)	Spese tecniche	€ <u>40.000,00</u>
	Sommano	€ 40.227,65
	Importo ammesso a contributo	€ 350.000,00
C	IVA 22% di A + B	€ <u>77.000,00</u>
	TOTALE	€ 427.000,00

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

Richiamata la propria determina 18.05.2017 n. 60 con la quale si definiva di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali – "Completamento centro benessere Apls" in Comune di Ovaro – **ALLESTIMENTO SAUNE E HAMMAM**, mediate procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo lavori suscettibile di ribasso, posto a base di gara, con il seguente quadro economico:

• Importo lavori e forniture	€	40.100,00
• IVA 22%	€	8.822,00
Totale Complessivo	€	48.922,00

Visto il verbale di gara 07.06.2017 che dichiara la procedura deserta in quanto l'unica offerta pervenuta da parte della ditta EFFEGIBI srl con sede in Borello di Cesena (FC) , via Gallo 769, non poteva essere accolta per marcate carenze documentali, sebbene il prezzo offerta fosse inferiore a quello posto a base di gara;

Richiamata la propria determina 22.06.2017 n. 97 con la quale, visti gli artt. 21 del R.D. n. 422/1923, art. 6 primo comma del R.D. n. 2440/1923 e art. 41 del Regolamento 23.05.1923 n. 827, si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali – "Completamento centro benessere Apls" in Comune di Ovaro – **ALLESTIMENTO SAUNE E HAMMAM**, mediate affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, alla ditta EFFEGIBI srl con sede in Borello di Cesena (FC) , via Gallo 769, CF e Part. Iva 03914050400, e si approvava lo schema di invito a presentare offerta;

Rilevato che con propria determinazione 12.07.2017 n. 111 i lavori di che trattasi, furono affidati in via definitiva, alla ditta EFFEGIBI srl con sede in Borello di Cesena (FC) , via Gallo 769, CF e Part. Iva 03914050400, per l'importo complessivo di € 37.742,92, al netto dell'IVA;

Visto il contratto 05.09.2017 n. 726 di rep., Registrato a Tolmezzo il 20.09.2017 al n. 62 Seria 1^ Pubblici;

Vista la propria determina 28.10.2018 n. 180 con la quale, sulla base degli affidamenti effettuati, si ridefiniva il quadro economico complessivo dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Apls" in Comune di Ovaro di cui al progetto esecutivo "maggio 2017" del RTP costituito da ing. Mario Capellari (mandatario), arch. Giorgio Della Longa e arch. Lorenzo Valla, come segue:

Importo lavori:

A	Importo lavori	
A ₁)	Opere edili	€ 86.720,77
A ₂)	Impianti elettrici	€ 47.645,39
A ₃)	Impianti meccanici	€ 38.512,58
A ₄)	Impianti trattamento acque	€ 38.566,12
A ₅)	Opere da falegname	€ 26.758,73
A ₆)	Allestimento saune e bagno turco	€ 37.742,92
	Sommano	€ 275.946,51
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B ₁)	Imprevisti, migliorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002), ecc.	€ 34.053,49
B ₁₋₁)	Spese tecniche	€ 40.000,00
	Sommano	€ 74.053,49
	Importo ammesso a contributo	€ 350.000,00
C	IVA 22% di A + B	€ 77.000,00
	TOTALE	€ 427.000,00;

Osservato che con propria determina 06.12.2017 n. 234 è stata approvata la perizia di variante ai dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Apls" in Comune di Ovaro "Novembre 2017" predisposta dal Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari di Udine per la realizzazione di controsoffittature e altre opere migliorative e di finitura per un importo di € 9.517,99, perizia che ridefiniva il quadro economico complessivo come segue:

Importo lavori:

A	Importo lavori	
A ₁)	Opere edili	€ 86.720,77
A ₂)	Impianti elettrici	€ 47.645,39
A ₃)	Impianti meccanici	€ 38.512,58
A ₄)	Impianti trattamento acque	€ 38.566,12
A ₅)	Opere da falegname	€ 26.758,73
A ₆)	Allestimento saune e bagno turco	€ 37.742,92
A ₇)	Opere in cartongesso	€ 9.517,99
	Sommano	€ 285.464,50
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

B ₁)	Imprevisti, miglorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002), ecc.	€ 24.535,50
B ₁₋₁)	Spese tecniche	€ 40.000,00
	Sommano	€ 64.535,50
	Importo ammesso a contributo	€ 350.000,00
C	IVA 22% di A + B	€ 77.000,00
	TOTALE	€ 427.000,00;

Richiamata la propria determina 18.12.2018 n. 250 con la quale, alla luce dell'affidamento delle in cartongesso di cui alla perizia di variante "Novembre 2017", si ridefiniva il quadro economico complessivo dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro di cui al progetto esecutivo "maggio 2017" del RTP costituito da ing. Mario Capellari (mandatario), arch. Giorgio Della Longa e arch. Lorenzo Valla, come segue:

A	Importo lavori	
A ₁)	Opere edili	€ 86.720,77
A ₂)	Impianti elettrici	€ 47.645,39
A ₃)	Impianti meccanici	€ 38.512,58
A ₄)	Impianti trattamento acque	€ 38.566,12
A ₅)	Opere da falegname	€ 26.758,73
A ₆)	Allestimento saune e bagno turco	€ 37.742,92
A ₇)	Opere in cartongesso	€ 9.346,67
	Sommano	€ 285.293,18
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B ₁)	Imprevisti, miglorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002), ecc.	€ 24.706,82
B ₁₋₁)	Spese tecniche	€ 40.000,00
	Sommano	€ 64.706,82
	Importo ammesso a contributo	€ 350.000,00
C	IVA 22% di A + B	€ 77.000,00
	TOTALE	€ 427.000,00;

Visto il SAL n. 1 dei lavori di realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali – "Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro – **ALLESTIMENTO SAUNE E HAMMAM** 12.03.2018 come redatto dal Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari dello studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria di Udine, via Petrarca 17, dell'importo netto dei lavori eseguiti di € 37.052,32;

Visto l'art. 15 del Foglio patti e condizioni che definisce l'importo minimo netto delle rate di acconto;

Visto il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata dei lavori di "Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro – **ALLESTIMENTO SAUNE E HAMMAM** del 14.03.2018 e dell'importo netto di € 36.867,06;

Vista la fattura 15.09.2018 n. 3485 della ditta EFFEGIBI srl con sede in Borello di Cesena (FC), via Gallo 769, dell'importo netto di € 2.057,00, nonché la fattura 23.03.2018 n. 1121 dell'importo netto di € 34.810,06, emessa in regime di "Scissione pagamenti IVA" ai sensi dell'ex art. 17 ter DPR 633/72;

Visto il DURC rilasciato dall'INAIL n. 10112087 del 09.01.2018;

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che la ditta EFFEGIBI srl con sede in Borello di Cesena (FC), via Gallo 769, non risulta inadempiente, giusta attestazione 02.03.2018 di Equitalia SpA;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare le fatture della ditta EFFEGIBI srl con sede in Borello di Cesena (FC), via Gallo 769, CF e Part. Iva 03914050400, del 15.09.2018 n. 3485 dell'importo complessivo di € 2.509,54 (€ 2.057,00 + IVA € 452,54) e 23.03.2018 n. 1121 emessa in regime di "Scissione pagamenti IVA" ai sensi dell'ex art. 17 ter DPR 633/72 dell'importo complessivo di € 42.468,27 (imponibile € 34.810,06 + IVA € 7.658,21), relative al 1° SAL dei lavori di "Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro – **ALLESTIMENTO SAUNE E HAMMAM**, giusta certificato di pagamento n. 1 del 14.03.2018 dell'importo di € 36.867,06.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 7.658,21 attinente alla fattura n. 1121 del 23.03.2018 emessa dalla ditta EFFEGIBI srl di Borello di Cesena (FC) in regime di "Scissione pagamenti IVA", sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza.
3. Di dare atto, altresì, che la somma di € 44.977,81, comprensiva di IVA, troverà imputazione e impegno sul al cod. 2035 "Progetto integrato agriturismo culturale Aplis" del bilancio consorziale 2018 in fase di formazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (dott. Giovanni Talotti)

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 23.03.2018 al 07.04.2018.

Tolmezzo, lì 23.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti