



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 58/2018

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Machin Arrigo, Presidente, Zigotti Francesco e Toch Alberto, componenti;

Presiede il sig. Machin Arrigo, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste il Segretario consorziale dott. Martino Del Negro.

OGGETTO: Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento Centro Benessere Aplis in Comune di Ovaro. – Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione **IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE.**

CUP **B34E16001250002**

CIG **ZE51E981AA**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Richiamata** la propria deliberazione 09.05.2017 n. 32, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo “maggio 2017” del RTP costituito da ing. Mario Capellari (mandatario), arch. Giorgio Della Longa e arch. Lorenzo Valla, dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis” in Comune di Ovaro, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori a base d'appalto:	
A <sub>1</sub> )	Opere edili	€ 98.245,85
A <sub>1-1</sub> )	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.992,85
	Sommano opere edili	€ 102.238,70
A <sub>2</sub> )	Impianti elettrici	€ 56.053,40
A <sub>3</sub> )	Impianti meccanici	€ 41.725,44
A <sub>4</sub> )	Impianti trattamento acque	€ 39.555,00
A <sub>5</sub> )	Opere da falegname	€ 30.099,81
A <sub>6</sub> )	Allestimento saune e bagno turco	€ 40.100,00
	Sommano	€ <b>309,772,35</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B <sub>1</sub> )	Imprevisti	€ 227,65
B <sub>1-1</sub> )	Spese tecniche	€ 40.000,00
	Sommano	€ <b>40.227,65</b>
	<b>Importo ammesso a contributo</b>	€ <b>350.000,00</b>
C	IVA 22% di A + B	€ <b>77.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	€ <b>427.000,00</b>

**Osservato** che in funzione dei diversi appalti, il Responsabile del procedimento con determina 27.07.2017 n. 117 ha ridefinito il quadro economico dei lavori in oggetto come segue:

A Importo lavori:		
A <sub>1</sub> ) Opere edili	€	86.720,77
A <sub>2</sub> ) Impianti elettrici	€	47.645,39
A <sub>3</sub> ) Impianti meccanici	€	38.512,58
A <sub>4</sub> ) Impianti trattamento acque	€	38.763,90
A <sub>5</sub> ) Opere da falegname	€	26.758,73
A <sub>6</sub> ) Allestimento saune e bagno turco	€	<u>37.742,92</u>
Sommano	€	<b>276.144,29</b>
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B <sub>1</sub> ) Imprevisti, migliorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002)	€	33.855,71
B <sub>1-1</sub> ) Spese tecniche	€	<u>40.000,00</u>
Sommano	€	<b>73.855,71</b>
<b>Importo ammesso a contributo</b>	€	<b>350.000,00</b>
C IVA 22% di A + B	€	<u>77.000,00</u>
<b>TOTALE</b>	€	<b>427.000,00</b>

**Rilevato** che a seguito della risoluzione del contratto relativo agli Impianti trattamento acque con la ditta C3 srl di Lughignano di Casale sul Sile, gli stessi lavori sono stati affidati alla ditta Antes srl di Spresiano (Tv) per l'importo di € 38.566,12, da cui con determina Responsabile del procedimento 28.10.2017 n. 180 si è ridefinito il quadro economico dei lavori in oggetto come segue:

A Importo lavori:		
A <sub>1</sub> ) Opere edili	€	86.720,77
A <sub>2</sub> ) Impianti elettrici	€	47.645,39
A <sub>3</sub> ) Impianti meccanici	€	38.512,58
A <sub>4</sub> ) Impianti trattamento acque	€	38.566,12
A <sub>5</sub> ) Opere da falegname	€	26.758,73
A <sub>6</sub> ) Allestimento saune e bagno turco	€	<u>37.742,92</u>
Sommano	€	<b>275.946,51</b>
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B <sub>1</sub> ) Imprevisti, migliorie (art. 27 comma 3 LR 14/2002)	€	34.053,49
B <sub>1-1</sub> ) Spese tecniche	€	<u>40.000,00</u>
Sommano	€	<b>74.053,49</b>
<b>Importo ammesso a contributo</b>	€	<b>350.000,00</b>
C IVA 22% di A + B	€	<u>77.000,00</u>
<b>TOTALE</b>	€	<b>427.000,00</b>

**Richiamata** la determina 28.10.2017 n. 179 con la quale il Responsabile del procedimento, affidava in via definitiva alla ditta Antes srl con sede in Spresiano (Tv), via Galavani 6/A, i lavori relativi agli **"IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE"** nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro, per l'importo di € 38.566,12;

**Visto** il contratto 21.11.2017 n. 727 di rep., registrato a Tolmezzo il 05.12.2017 al n. 76 serie 1<sup>^</sup> Pubblici;

**Visti** gli atti di contabilità finale 20.06.2018 e il certificato di regolare esecuzione di data 10.07.2018, presentati dal Direttore dei lavori in data 23.07.2018 prot. n. 844, dei lavori relativi all' **"IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE"** nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis" in Comune di Ovaro;

**Acquisiti** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;  
Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare gli atti di contabilità finale 20.06.2018 e il certificato di regolare esecuzione 10.07.2018 del Direttore dei lavori dott. ing. Mario Capellari di Udine relativi ai lavori relativi alle **“IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE”** nell'ambito dei lavori di **“Realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali - Completamento centro benessere Aplis”** in Comune di Ovaro, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 38.566,12 e un credito netto attuale dell'impresa di € 3.710,02, essendo stati corrisposti acconti per € 34.856,10.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore incombenza inerente e conseguente.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO  
F.to dott. Martino Del Negro

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2018 al 11.08.2018.

Tolmezzo, lì 27.07.2018

L'INCARICATO  
F.to dott. Giovanni Talotti

---

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---