

Tolmezzo, lì 15.07.2025

DETERMINA TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 112/2025

OGGETTO LAVORI di ammodernamento e miglioramento del complesso turistico di proprietà, in località Aplis in comune di Ovaro (Ud). Appalto denominato 24-9978 C.U.C. della Carnia.

Concessione proroga termini contrattuali

CODICE CUP: B38I24002250002

CODICE CIG: B51180BC5E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROGETTO

Premesso

- Che con propria determinazione n. 24 del 17.02.2025 si prendeva atto della determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa presso la CUC della Comunità di montagna della Carnia n. 109 del 14.02.2025, con la quale si procedeva all'aggiudicazione dei *"Lavori di ammodernamento dell'impiantistica a servizio del complesso di Aplis in Comune di Ovaro"* - CIGB51180BC5E a favore di TERMOCARNICA SNC di Cescato Paolo & C., con sede in Tolmezzo (UD), Via A.P. Candoni CF/P.IVA 01831400302, per l'importo di **€ 276.253,96**, di cui € 3.174,45 per oneri di sicurezza, oltre IVA nei termini di legge;
- Che con medesima determinazione n. 24 del 17.02.2025 si impegnava la somma complessiva di € 276.253,96 oltre IVA nei termini di legge, al codice 2035 "Progetto integrato agriturismo Aplis" del bilancio consorziale per l'anno 2025;

Visto il contratto nella forma di scrittura privata di data 11.03.2025 prot. 494;

Dato atto che i Lavori sono stati consegnati con Verbale del direttore lavori sotto riserva di legge di data 28.04.2025, che stabiliva il termine al giorno 18.07.2025;

Viste le intervenute criticità nell'esecuzione dei lavori impiantistici di cui alla PEC di data 07.07.2025, afferenti in particolare al notevole ritardo nella fornitura di accessori tecnici non presenti a catalogo in quanto "pezzi speciali", da realizzarsi *ad hoc* per il cantiere di cui trattasi;

Richiamati

- Il Decreto n. 37657/GRFVG del 05/08/2024 della Direzione centrale attività produttive e turismo con la quale si concedeva al Consorzio Boschi Carnici il contributo di euro 217.021,09 ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, a sostegno del progetto denominato *"Lavori di ammodernamento e miglioramento del complesso turistico di proprietà in loc. Aplis in comune di Ovaro: interventi impiantistici"*;
- Il Decreto n. 7874/GRFVG del 24/02/2025 della Direzione centrale attività produttive e turismo con la quale si concedeva al Consorzio Boschi Carnici una proroga al termine di ultimazione dell'investimento in parola fino al 31.07.2025;
- Il Decreto n. 36481/GRFVG del 11/07/2025 della Direzione centrale attività produttive e turismo con la quale si concedeva al Consorzio Boschi Carnici una proroga al termine di ultimazione dell'investimento di cui trattasi fino al 30.11.2025;

Considerata la necessità imprescindibile di una proroga contrattuale e preso atto che i fatti di cui sopra, imprevedibili ed imputabili all'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo né della Stazione Appaltante, si è ritenuto di accettare le ragioni addotte dall'impresa appaltatrice;

Stabilito

- di disporre una proroga ai sensi dall'art. 120 del vigente Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, e di fissare pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori al 15.11.2025;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

- che la proroga contrattuale di cui alla presente determinazione ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dal contratto originario di data 11.03.2025 prot. 494 e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- che la proroga di cui in oggetto non comporta modifica del contratto e viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa avanzare pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di disporre in qualità di RUP una proroga contrattuale ai sensi dall'art. 120 del vigente Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, e di fissare la nuova data di ultimazione dei *"Lavori di ammodernamento e miglioramento del complesso turistico di proprietà in loc. Aplis in comune di Ovaro: interventi impiantistici"* al 15.11.2025.
2. Di stabilire:
 - che la proroga contrattuale di cui alla presente determinazione ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dal contratto originario di data 11.03.2025 prot. 494 e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
 - che la proroga di cui in oggetto non comporta modifica del contratto e viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa avanzare pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.
3. Di trasmettere copia della presente determinazione all'operatore economico aggiudicatario dei Lavori di cui trattasi e all'Ufficio di direzione lavori.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Consorzio, alla sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO e del PROGETTO
dott. Erika Andenna
Atto firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 15.07.2025 al 30.07.2025.
Tolmezzo, lì 15.07.2025

L'INCARICATO
Paola Gardel
Atto firmato digitalmente