



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ▪ Costo della sicurezza | € 3.426,29    |
| ▪ Totale Lavori         | € 306.000,00  |
| ▪ Spese generali        | € 4.000,00    |
| ▪ IVA 20%               | € 62.000,00   |
| ▪ TOTALE COMPLESSIVO    | € 372.000,00. |

**VISTO** il decreto della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali 12.03.2010 n. 392, con il quale si confermava l'ammissibilità a finanziamento, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del Progetto Integrato di Filiera codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici", di cui alla domanda 18.12.2008 n. 26006, e si definiva nel dettaglio l'entità del finanziamento dei singoli interventi;

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 19.03.2010 n. 3, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si è approvato il programma triennale 2010-2012 delle opere pubbliche, programma che include la totalità degli interventi in oggetto;

**VISTA** la decisione di finanziamento dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo 15.04.2010 n. 27880/P con la quale si conferma in € 310.000,00 l'importo della spesa ammissibile a finanziamento, determinando in € 294.389,75 l'importo dell'aiuto spettante per l'intervento in oggetto;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione 11.05.2010 n. 40 con la quale si formulava un atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento dott. Giovanni Talotti, Direttore tecnico di questo Consorzio, per l'avvio di tutte le azioni previste per la realizzazione delle opere che vedono il Consorzio Boschi Carnici quale beneficiario nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera, codice progetto 26006 denominato "Progetto Intergrato Boschi Carnici, finanziato con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

**RILEVATO** che con propria deliberazione 26.08.2010 n. 63 fu approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di costruzione strada forestale "Pala – Scandolaro – Faeit 1° lotto" in Comune di Ampezzo 26.08.2010 della Direzione tecnica consorziale, per una spesa complessiva di € 371.860,74;

**CONSIDERATO** che con propria deliberazione 20.12.2010 n. 97 fu approvato il progetto esecutivo 20.12.2010 della Direzione tecnica consorziale per l'esecuzione dei lavori di costruzione strada forestale "Pala – Scandolaro – Faeit 1° lotto" in Comune di Ampezzo, che si conclude con il seguente quadro economico:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso | € 303.196,16  |
| Costo della sicurezza             | € 2.687,79    |
| Totale Lavori                     | € 305.883,95  |
| Spese generali                    | € 4.000,00    |
| Totale imponibile IVA             | € 309.883,95  |
| IVA 20%                           | € 61.976,79   |
| TOTALE COMPLESSIVO                | € 371.860,74; |

**CONSIDERATO** che con determina 09.02.2011 n. 19 del Responsabile unico del procedimento si aggiudicavano alla ditta F.lli Gaiardo srl con sede in Gonars (Ud), via Nazario Sauro 17 fr. Fauglis, i lavori di costruzione strada forestale "Pala – Scandolaro – Faeit 1° lotto" in Comune di Ampezzo per l'importo contrattuale di € 283.113,92;

**VISTO** il contratto 04.04.2011 n. 699 di rep. registrato a Tolmezzo il 05.04.2011 al n. 78 serie 1^ pubblici;

**RILEVATO** che con la determina 21.05.2012 n. 50 del Responsabile unico del procedimento nel prendere atto dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, determinato dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, aumento che non rappresenta un costo diretto in quanto la maggiore spesa è compensata dalla corrispondente entrata al cod. 3051 "Proventi diversi, credito IVA" del bilancio di entrata del Consorzio Boschi Carnici, si ridefiniva il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Totale lavori             | € 283.113,92         |
| Spese generali            | € 7.630,77           |
| Somme a disposizione      | € 19.139,26          |
| Totale                    | € 309.883,95         |
| IVA 21%                   | € 65.075,63          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> | <b>€ 374.959,58;</b> |

**RICHIAMATA** la determina del Responsabile unico del procedimento 25.06.2012 n. 64 con la quale si approvava la Perizia suppletiva e di variante n. 1 in corso d'opera dei lavori di costruzione strada forestale "Pala – Scandolaro – Faeit 1° lotto" in Comune di Ampezzo 23.05.2012 come redatta dalla Direzione tecnica consorziale, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 23.05.2012, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| ➤ Importo netto lavori di perizia      | € 302.219,51        |
| ➤ <u>Spese generali</u>                | € 7.630,77          |
| ➤ Totale                               | € 309.850,28        |
| ➤ <u>IVA 21% di A+B</u>                | € 65.068,56         |
| ➤ <b>TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA</b> | <b>€ 374.918,84</b> |

**RICHIAMATA** la determina del Responsabile unico del procedimento 21.12.2012 n. 139 con la quale si ridetermina il quadro economico dei lavori di costruzione della strada forestale "Pala – Scandolaro – Faeit 1° Lotto" in Comune di Ampezzo come segue:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| ➤ Importo lavori eseguiti     | € 284.085,46  |
| ➤ Spese generali              | € 7.630,77    |
| ➤ <u>Somme a disposizione</u> | € 18.167,72   |
| ➤ Totale                      | € 309.883,95  |
| ➤ <u>IVA 21%</u>              | € 65.075,63   |
| ➤ Totale complessivo          | € 374.959,58; |

**VISTA** la documentazione sul conto finale di data 06.11.2012 presentata dal Direttore dei lavori e afferente la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori 28.05.2013;

**ACQUISITI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Unanime, con voti resi e accertati nelle forme di legge,

#### D E L I B E R A

1. Di approvare gli allegati atti di contabilità finale 06.11.2012 e il certificato di regolare esecuzione 28.05.2013 dei lavori di costruzione della strada forestale "Pala – Scandolaro – Faeit 1° lotto" in Comune di Ampezzo del Direttore dei lavori, da cui si deduce un importo totale dei lavori eseguiti di € 284.085,46 e un credito netto attuale dell'impresa di € 1.420,43, al netto dell'IVA, essendo stati corrisposti acconti per € 282.665,03.
2. Di demandare al Responsabile del procedimento ogni incombenza inerente e conseguente.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO  
F.to dott. Martino Del Negro

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 comma 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 è stata pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 01.07.2013 al 16.07.2013.2013 senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO

---