



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 13.02.2017

DETERMINA N° 13-UT/2017

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve
Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2.
CUP B17H14001750002 **CIG 6483051EEA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20.08.2015 n. 77, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava il sottoscritto, Direttore del Consorzio Boschi Carnici, quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24.11.2015 n. 97 esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo 23.11.2015 della Direzione tecnica consorziale per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, progetto che si concludeva con il seguente quadro economico:

⇒ Importo lavori soggetti a ribasso	€	187.072,47
⇒ Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	23.340,00
⇒ <u>Costo della sicurezza non soggetto a ribasso</u>	€	<u>4.000,00</u>
⇒ Totale importo lavori	€	214.412,47
⇒ <u>Spese generali</u>	€	<u>4.288,25</u>
⇒ Totale a contributo	€	218.700,72
⇒ <u>IVA (22% di importo lavori)</u>	€	<u>47.170,75</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	265.871,47;

Considerato che con propria determina 03.02.2016 n. 20 si aggiudicavano in via definitiva alla ditta Colle Silvano srl con sede in Ampezzo (Ud), Zona Industriale 8, quale migliore offerente, i lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, per l'importo contrattuale di € 193.434,16;

Rilevato che con la stessa determina 03.02.2016 n. 20 si ridefiniva il quadro economico lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve, come segue

A) Importo lavori		
Importo lavori oggetto di ribasso	€	166.094,16
Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	4.000,00
Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>23.340,00</u>
Totale lavori in appalto		€ 193.434,16
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	20.978,31
B.2 Spese generali	€	<u>4.288,25</u>
Sommano		€ 25.266,56
Importo totale		€ 218.700,72
C) IVA (22% su A + B.1)		€ <u>47.170,75</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 265.871,47

Visto il contratto 24.03.2016 n. 720 di rep. registrato a Tolmezzo il 05.04.2016 al n. 15 Serie 1[^] Pubblici;

Vista la richiesta 26.05.2016 n. 659 di prot. della Direzione lavori intesa a ottenere l'assenso a presentare una perizia di variante al progetto approvato;

Accertato che con nota 26.05.2016 n. 661 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la predisposizione della perizia di variante di cui sopra;

Richiamata la propria determina 13.07.2016 n. 77 con la quale è stata approvata la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve 08.06.2016 come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 15.06.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si concludeva con il seguente quadro economico:

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

TOLMEZZO

A) Intervento oggetto di contributo giusta decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	163.772,98
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	3.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>22.382,19</u>
Totale lavori in appalto		€ 189.155,17
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	4.002,18
B.2 Spese generali	€	<u>3.863,15</u>
Sommano	€	7.865,33
Importo totale		€ 197.020,50
C) IVA (22% su A + B.1)		€ <u>42.494,62</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 239.515,12

B) Intervento oggetto di compartecipazione del Comune di Socchieve:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	16.856,96
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	1.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>2998,98</u>
Totale lavori in appalto		€ 20.855,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	399,18
B.2 Spese generali	€	<u>425,10</u>
Sommano	€	824,28
Importo totale		€ 21.680,22
C) IVA (22% su A + B.1)		€ <u>4.676,13</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 26.356,35

C) QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	180.629,94
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	4.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>25.381,17</u>
Totale lavori in appalto		€ 210.011,11
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	4.401,36
B.2 Spese generali	€	<u>4.288,25</u>
Sommano	€	8.689,61
Importo totale		€ 218.700,72
C) IVA (22% su A + B.1)		€ <u>47.170,75</u>
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA n. 1		€ 265.871,47

Vista la richiesta 04.10.2016 n. 1253 di prot. della Direzione lavori intesa a ottenere l'assenso a presentare una seconda perizia di variante al progetto approvato ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14 ai fini di un miglioramento della funzionalità dell'opera;

Accertato che con nota 04.10.2016 n. 1255 di prot. il Responsabile del procedimento autorizzava la predisposizione della suddetta perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia di suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve 19.12.2016 come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordanza nuovi prezzi 19.12.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A) Intervento oggetto di contributo giusta decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, nonché il decreto n. 4962/PRODRAF Prenumero 4124 del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	167.283,04
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	3.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>22.861,90</u>
Totale lavori in appalto		€ 193.144,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	12,41

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

TOLMEZZO

B.2 Spese generali	€	3.863,15
Sommano	€	3.875,56
Importo totale		€ 197.020,50
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 42.494,62
TOTALE COMPLESSIVO		€ 239.515,12

B) Intervento oggetto di compartecipazione del Comune di Socchieve:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	17.195,58
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	1.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	3.059,22
Totale lavori in appalto		€ 21.254,80
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	0,32
B.2 Spese generali	€	425,10
Sommano	€	425,42
Importo totale		€ 21.680,22
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 4.676,13
TOTALE COMPLESSIVO		€ 26.356,35

C) QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	184.478,62
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	4.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	25.921,12
Totale lavori in appalto		€ 214.399,74
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	12,73
B.2 Spese generali	€	4.288,25
Sommano	€	4.300,98
Importo totale		€ 218.700,72
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 47.170,75
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA n. 1		€ 265.871,47

Vista l'autorizzazione perizia suppletiva e di variante n. 2 alla trasformazione del bosco e in deroga al vincolo idrogeologico per i lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve 13.02.2017 n. 7911 di prot. dell'Ispettorato Forestale di Tolmezzo;

Visto il comma 3 dell'art. 27 della L.R. 14/2002;

Visto il comma 9 dell'art. 83 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, approvato con DPR 05.06.2003 n. 0165/Pres.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di suppletiva e di variante n. n. 2 dei lavori di adeguamento funzionale della strada forestale "Destra Tagliamento – Grasia – Costa Piana" in Comune di Socchieve 19.12.2016 come redatta dal sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, corredata di schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 19.12.2016, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori, che si conclude con il seguente quadro economico:

A) Intervento oggetto di contributo giusta decreto 08.05.2015 n. 1341/PRODRAF Prenumero 348, nonché il decreto n. 4962/PRODRAF Prenumero 4124 del Direttore del servizio Programmazione e Pianificazione forestale:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	167.283,04
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	3.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	22.861,90
Totale lavori in appalto		€ 193.144,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	12,41
B.2 Spese generali	€	3.863,15
Sommano	€	3.875,56
Importo totale		€ 197.020,50
C) IVA (22% su A + B.1)		€ 42.494,62

CONSORZIO BOSCHI CARNICI**TOLMEZZO**

TOTALE COMPLESSIVO

€ 239.515,12

B) Intervento oggetto di compartecipazione del Comune di Socchieve:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	17.195,58
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	1.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>3.059,22</u>
Totale lavori in appalto		€ 21.254,80
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	0,32
B.2 Spese generali	€	<u>425,10</u>
Sommano	€	425,42
Importo totale		€ 21.680,22
C) IVA (22% su A + B.1)		€ <u>4.676,13</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 26.356,35

C) QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA:

A) Importo lavori		
A.1 Importo lavori oggetto di ribasso	€	184.478,62
A.2 Importo oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€	4.000,00
A.3 Importo per la manodopera non soggetto a ribasso	€	<u>25.921,12</u>
Totale lavori in appalto		€ 214.399,74
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Somme a disposizione	€	12,73
B.2 Spese generali	€	<u>4.288,25</u>
Sommano	€	4.300,98
Importo totale		€ 218.700,72
C) IVA (22% su A + B.1)		€ <u>47.170,75</u>
TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA n. 1		€ 265.871,47.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 265.871,47 trova imputazione al cod. 2080 "Piano di sviluppo rurale – Viabilità forestale" del bilancio consorziale 2017 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (dott. Giovanni Talotti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 14.02.2017 al 01.03.2017.

Tolmezzo, lì 14.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti