CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: boscar@agemont.it

n. 88/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladodici, addì quindici del mese di novembre alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:
Sig. Machin Arrigo, Ghidina Andrea, Timeus Gianni, D'Agaro Andrea, Baggio Roberto- componenti;
Presiede il sig. Machin Arrigo in qualità di Presidente;
Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni;
Assiste il Segretario Consorziale Sig. Del Negro dott. Martino.

OGGETTO:Opere di completamento del Centro Servizi di Aplis – Centro Benessere II lotto – Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Direttore del servizio sviluppo sistema turistico della Direzione Centrale Attività Produttive n° 2251/TUR di data 15 novembre 2010, di assegnazione del finanziamento di € 350.000,00.-, quale contributo massimo concedibile a fronte dell'importo provvisoriamente riconosciuto ammissibile di € 480.333,33.-, finalizzato all'esecuzione del II° Lotto dell'intervento di cui all'oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 14/02/2011, di approvazione del progetto esecutivo delle "**Opere di completamento del centro servizi di Aplis – Centro benessere I e II lotto"** redatto dall'ing. Giorgio Della Longa con il seguente quadro economico riassuntivo di spesa:

A) Lavori in appalto:

- Per lavori a base d'asta		€. 371.734,93
- per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso		€. 31.850,07
Totale lavori in appalto:		**€. 403.585,00**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 – Imprevisti	€	3.913,10	
B2 - Spese tecniche generali	€.	62.501,90	
Sommano	€.	66.415,00	€. 66.415,00
Importo complessivo:			**€. 470.00,00**

C) IVA 20% su A+B

€. 94.000,00

TOTALE €. 564.000,00

mdn

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con deliberazione del C.d.A. n. 39 del 11/05/2010, con propria determinazione n. 50 del 25/10/2010 ha disposto il conferimento dell'incarico professionale afferente i servizi tecnici attinenti la "*Revisione del progetto esecutivo, di direzione lavori e di coordinamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferiti al I° lotto dei lavori nonchè della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti al II° lotto"* dei "Lavori di completamento del Centro Servizi dell'Albergo Diffuso ed Ospitalità – SPA e Centro Benessere I° e II° lotto in persona dell'arch. Giorgio Della Longa con Studio in Roma in qualità di soggetto mandatario della riunione temporanea di professionisti a tal fine costituita;

Considerato che con determinazione del Segretario del Consorzio Boschi Carnici n. 17 del 08/03/2011 venne disposta la aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta I.CO.S. S.r.l. con sede in Tolmezzo (Ud),.per l'importo complessivo dei lavori afferenti il I e II lotto di €. 793.852,30- di cui €. 398.938,31- relativi al II lotto dei lavori, giusto contratto di appalto n. 700 del 14/04/2011 registrato a Tolmezzo in data 21/04/2011 n. 87 Serie 1 Pubblici;

Visti gli atti relativi alla Perizia suppletiva e di variante n. 1 come predisposti dal Direttore dei Lavori incaricato ing. Mario Capellari di data "novembre 2012" pervenuta al prot. n. 1705 del 15/11/2012;

Rilevato che Impresa appaltatrice I.CO.S. S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 in data 06/10/2012;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento p.i. Del Negro Francesco ha espresso parere favorevole alla approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in parola;

Preso atto che l'elaborato di perizia non prevede maggiori oneri di spesa, rimanendo l'onere complessivo, al netto dell'onere iva (interamente recuperabile), pari a quello definito con il quadro economico del progetto approvato;

Visto l'art. 27 comma 3° della L.R. 14/2002 ed l'art. 83 comma 3 del D.Pres.Reg. 165/Pres del 05/06/2003;

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1. Per quanto in premessa, di approvare la perizia suppletiva a di variante n. 1 dei delle "**Opere di completamento del centro servizi di Aplis – Centro benessere II lotto"** redatto dall'ing. Giorgio Della Longa con il seguente quadro economico di variante:

A)	**Importo lavori di perizia**		
➢	Importo complessivo lordo	€.	411.776,42
➢	Per oneri di sicurezza	€.	31.850,07
➢	Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	379.926,35
➢	Ribasso d'asta dell'125%	€	- 4.749,08
➢	Lavori al netto	€.	407.027,34
B)	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		
➢	Per spese tecniche e generali ammesse a contributo	€.	62.972,66
C)	**IMPORTO ammesso a contributo**	**€**	**470.000,00**
D)	Per IVA 21% su A+B	€	98.700,00
	IMPORTO COMPLESSIVO CON IVA	**€**	**568.700,00**

2) Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutasi a determinare con la approvazione della perizia di cui sopra dando atto che:

- in ragione della stessa, non si registra un aumento di spesa complessiva nei confronti del quadro economico netto di progetto approvato;
- che il quadro generale complessivo di spesa, comprensivo delle spese tecniche ed ogni altra voce pertinente, verrà riapprovato con proprio separato atto deliberativo;

3) Di affidare all'impresa esecutrice delle opere principali i lavori individuati nella variante in argomento, mediante atto di sottomissione;

3) Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod. int.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigo Machin

IL SEGRETARIO
F.to dott. Martino Del Negro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 43 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 23/11/2012 al 07/12/2012.

Tolmezzo, lì 23/11/2012

L'INCARICATO
F.to Ceconi Paolo

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetta è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
Ceconi Paolo